



PLAN  
**RECONSTRUYO**  
ECUADOR

**Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva**

---

*Informe Trimestral de Gestión (diciembre 2016 – febrero de 2017)*

## Índice de Contenidos

1	Introducción .....	3
2	Direcciones y orientaciones estratégicas para una Reconstrucción Resiliente.....	5
3	Recursos asignados por eje de intervención.....	6
4	Estado Situacional del Eje de Emergencia.....	9
4.1	Gestión de albergues y refugios .....	9
4.2	Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación .....	11
5	Estado Situacional del Eje de Reconstrucción .....	12
5.1	Infraestructura Pública de atención ciudadana.....	12
5.2	Agua Potable y Saneamiento Ambiental.....	13
5.3	Educación.....	15
5.4	Salud Pública.....	16
5.5	Vialidad.....	18
5.6	Fortalecimiento de Redes Eléctricas .....	21
5.7	Desarrollo Urbano y Vivienda .....	22
5.8	Financiamiento Banco del Estado .....	23
6	Eje de Reactivación Productiva.....	25
6.1	Financiamiento productivo.....	25
6.1.1	Corporación Financiera Nacional (CFN) .....	26
6.1.2	BanEcuador .....	27
6.1.3	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) .....	28
6.2	Agricultura, Acuicultura y Pesca.....	29
6.3	Turismo .....	30
6.4	Comercio y Manufactura.....	31
7	Anexos.....	33

## Índice de Tablas

Tabla 1: Asignación de recurso por eje de intervención .....	7
Tabla 2: Asignación de recursos por sector de intervención .....	7
Tabla 3: Disminución paulatina de familias en albergues en Manabí y Esmeraldas .....	10
Tabla 4: Cronograma de Cierre de Albergues .....	11
Tabla 5: Bonos de acogida, alquiler y alimentación.....	12
Tabla 6: Avance en la construcción de Centros de Atención Ciudadana.....	13
Tabla 7: Proyectos de agua potable y saneamiento finalizados .....	13
Tabla 8: Avance de proyectos de infraestructura educativa .....	15
Tabla 9: Reparación de Universidades e Institutos Superiores .....	16
Tabla 10: Proyectos culminados en el sector salud .....	17
Tabla 11: Avance de ejecución de obras de vialidad y remoción de escombros.....	18
Tabla 12: Proyectos de infraestructura de transporte priorizados por iniciar en 2017 ...	20
Tabla 13: Proyectos de Plan PRIZA contratados. ....	21
Tabla 14: Estado de Soluciones habitacionales.....	22
Tabla 15: Reasentamientos en ejecución.....	23
Tabla 16: Proyectos financiados por el Banco del Estado en zonas afectadas.....	24
Tabla 17: Asignaciones para financiamiento productivo .....	25
Tabla 18: Operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional. ....	26
Tabla 19: Operaciones de crédito de BanEcuador.....	27
Tabla 20: Colocación de crédito de la CONAFIPS .....	29
Tabla 21: Proyectos de reactivación productiva - MAGAP .....	29
Tabla 22: Proyectos de facilidades pesqueras .....	30
Tabla 23: Proyectos de infraestructura para Comercio. ....	32

## **1 Introducción**

El 16 de abril de 2016 y sus subsecuentes réplicas afectó gravemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y en menor escala a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos; causando daños y pérdidas humanas y económicas. La intervención del Gobierno Central en el manejo de la catástrofe en las zonas afectadas junto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), permitió brindar una respuesta inmediata a la emergencia y posterior acciones post terremoto, misma que logró reducir las pérdidas humanas y materiales, así como logró una restitución efectiva de los servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento ambiental.

La creación del “Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”, mediante Decreto Ejecutivo N°1004, de 26 de abril de 2016, y su Secretaría Técnica ha permitido coordinar intervenciones adecuadas, pertinentes y focalizadas a las necesidades suscitadas a partir del evento sísmico, siendo necesario diferentes mecanismos de activación social y productivo y convocando a la colaboración y participación de la población nacional. Una vez que la emergencia fue atendida, la Secretaria Técnica para el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, como el espacio de articulación y coordinación interinstitucional ha gestionado acciones e intervenciones con los niveles de gobierno y actores privados. diferentes actores territoriales, para recuperar los medios de vida, la reconstrucción y consolidación de territorios con características resilientes; y, fomentando la reactivación productiva en los diferentes sectores; bajo criterios de inclusión y participación, generando oportunidades a la población afectada.

La Secretaria Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva tiene entre sus atribuciones la sistematización de la planificación de trabajo que realicen los responsables de cada eje de intervención, mediante informes trimestrales de avance de los trabajos de construcción, reconstrucción y reactivación productiva. En cumplimiento con la disposición general tercera de la “Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016”, publicada en el Registro Oficial No. 759 el 20 de mayo de 2016, se presentan informes trimestrales de las acciones realizadas a favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril y subsecuentes réplicas.

En el primer informe trimestral, se presentaron las afectaciones en los territorios y sus poblaciones, y se describen las acciones e intervenciones institucionales en respuesta a la emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Hasta el mes de agosto se habían asignado cerca de USD 888,1 millones.

Posteriormente, en el segundo informe trimestral, se presentaron avances de las obras en ejecución y programas de intervención con un enfoque de protección integral a las

poblaciones afectadas. Hasta el mes de noviembre se habían asignado cerca de USD 1.627.8 millones. En el eje de emergencia se reconoce las acciones de las instituciones competentes para mejorar las condiciones de vida de las familias; en tanto se avanza en la reconstrucción de infraestructura públicas y soluciones habitacionales; así mismo, se presentaron acciones encaminadas a la reactivación productiva, permitiendo la posibilidad la recuperación de sectores productivo y el surgimiento de nuevos emprendimientos y activando la economía local. La atención permanente y sostenida por parte del sector social del gobierno central ha permitido brindar atención inmediata a las poblaciones, garantizando sus derechos constitucionales.

La ejecución de los proyectos en los tres ejes de intervención ha logrado la inyección paulatina de recursos en la economía nacional, permitiendo la activación social y productiva, aportando al mejoramiento de la economía local y nacional. La inyección directa de recursos en la economía y la progresiva recuperación de los territorios permite la recuperación y fortaleciendo de las dinámicas sociales y productivas.

En este tercer informe trimestral se presentan avances en los tres ejes de intervención, mostrando avances en proyectos de atención a poblaciones vulnerables e infraestructura clave para la reconstrucción de los territorios. La información contenida en el presente documento recopila informes y reportes de las entidades que ejecutan proyectos en las zonas afectadas, con recursos asignados para responder al desastre, remitidos mediante información oficial durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 21 de febrero de 2017; con el propósito de poder presentar resultados de las intervenciones con un enfoque integral y de derechos. Se describen las diferentes acciones sectoriales que han permitido responder a las necesidades inmediatas de las poblaciones y también, fortalecer las acciones emprendidas en la reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas asegurando la continuidad de la política pública, logrando cumplir las metas establecidas, respondiendo de manera eficiente a las necesidades de la población aquejada, evidenciado mediante el decremento de la población en los albergues. Hasta el 21 de febrero se asignaron USD 2.410 millones, distribuidos en los ejes de Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva.

Los logros alcanzar en los últimos 9 meses ha permitido la reconstrucción de infraestructuras clave para la recuperación de medios de vida de las poblaciones. La reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para agua potable y saneamiento ambiental; así como la recuperación integral del servicio eléctrico y de telecomunicaciones; y concomitantemente el avance de construcción y reparación de viviendas con características técnicas sísmo resistentes, representan un camino acertado para reconstrucción de territorios desde un enfoque de sostenibilidad y resiliencia.

La continuidad del servicio escolar representó un hito importante. El restablecimiento del servicio escolar a través de las unidades provisionales, las unidades existentes que fueron afectadas parcialmente, ayudaron en el logro de la continuidad del ciclo escolar y al tiempo se ha logrado hacer un proceso extraordinario de sectorización docente y de asignación de cupos a estudiantes según su nueva ubicación territorial. La reactivación

del servicio escolar se aplicó para las unidades educativas fiscales, fisco-misionales y particulares.

Del mismo modo, la respuesta inmediata en atención de salud y humanitaria logró disminuir las pérdidas humanas; posteriormente, la priorización de recursos para la reparación, reconstrucción y construcción de establecimiento de salud pública, logra dar la cobertura y atención necesaria a toda la población.

La atención socio familiar desde la emergencia en los albergues, acompañado de la entrega de los bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, representan soluciones temporales para las familias más afectadas, en tanto se avanza con la construcción de soluciones habitacionales y se posibilita el soporte para la recuperación y mejoramiento de sus condiciones de vida. Las poblaciones damnificadas recibieron atención psicosocial y en protección de derechos, con énfasis en grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, discapacitados.

Así mismo, las actuaciones institucionales enfocadas a la reactivación productiva muestran avances importantes en el acceso a financiamiento para nuevos emprendimientos y apoyos a sectores productivos, dinamizando nuevamente la economía local. El esfuerzo de las instituciones del gobierno central, articulados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y actores privados ha generado nuevas dinámicas territoriales, logrando la recuperación desde un enfoque social, económico, productivo y político.

## **2 Direcciones y orientaciones estratégicas para una Reconstrucción Resiliente**

La intervención de las instituciones del gobierno central, articulado con los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a su competencia, ha permitido la recuperación de medios de vida, propendiendo a la reconstrucción de nuevos territorios bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, principalmente en lo que se refiere a infraestructuras públicas (dotación de servicios básicos y vialidad) y vivienda. Intervenciones que podrán aportar al fortalecimiento de las dinámicas sociales y redes territoriales en procesos de recuperación, resultado de las transformaciones físicas y sociales, posterior al terremoto. Se reconoce la necesidad de que las nuevas redes territoriales propendan a la recuperación y reconstrucción del tejido social, lo que implica que se consideren criterios de sostenibilidad y resiliencia en los territorios afectados, fortaleciendo las capacidades locales insertando procesos organizativos que fortalezcan la planificación y el ordenamiento territorial.

Superar la emergencia ha sido el mayor objetivo del Estado ante una tragedia, atravesada por enfoques integrales encaminados a la reconstrucción de las infraestructuras sociales y productivas, el fortalecimiento de las dinámicas territoriales y la recuperación los medios de vida de poblaciones afectadas. Las acciones resilientes de Manabí y Esmeraldas, comprendieron la recuperación inmediata de los servicios básicos como electricidad, agua potable, saneamiento, salud, educación, seguridad, mismas que permitieron disminuir el impacto del evento y asegurar a la población condiciones de

mejoramiento de la calidad de vida. Una vez pasada la fase de emergencia, el proceso de resiliencia en la fase de reconstrucción y reactivación productiva post desastre para la reactivación social, a través de las diferentes instituciones competentes se realizó el acompañamiento social, familiar, psicopedagógico, atención a emergencias médicas y preventivas a través de programas de vacunación, fumigación, nutrición. La asignación de vivienda digna a las familias afectadas por el sismo y la recuperación de los servicios públicos e infraestructura, han permitido una recuperación del tejido social y mejoramiento en la calidad de vida de las personas, garantizando sus derechos constitucionales.

Desde la Secretaría Técnica del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva se han coordinado actuaciones e intervenciones sectoriales, logrando articular con los GAD, de manera que se propendan dinámicas sociales resilientes, a través de procesos de reactivación productiva que se ejerce desde la restitución de servicios y reconstrucción, alcanzando impactos positivos propios de su actividad, en la economía local. Su efecto multiplicador ha generado fuentes de empleo y activación del comercio; efectos que, vinculados a las acciones enmarcadas en la reactivación productiva, generan nuevas oportunidades a las poblaciones, al mismo tiempo que se recuperan los medios e infraestructuras productivas, a través de líneas de crédito de parte de instituciones financieras del Estado e incentivos tributarios que impulsan los programas de servicios como turismo y los de producción a nivel de mercado. La recuperación de los territorios afectados por el terremoto ha representado un reto de todo el Gobierno central y GAD, mostrando resultados efectivos y adecuados a fortalecer los procesos de resiliencia.

### **3 Recursos asignados por eje de intervención**

En cumplimiento con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la República, que establece que “El Estado Central tendrá las competencias exclusivas sobre el manejo de desastres naturales”, como respuesta a las afectaciones del terremoto del 16 de abril del 2016, a través de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción se ha priorizado y asignado recursos para dar atenciones a los ejes de intervención de *Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva*, establecidos en el Decreto Ejecutivo 1004. Esta asignación ha sido posible gracias a la efectivización de las transferencias obtenidas por el cumplimiento de la Ley de Solidaridad, créditos obtenidos y donaciones internacionales. Los montos asignados representan una inyección de recursos importante para la economía local y nacional. Hasta el 21 de febrero se han asignado USD 2.410.905.637,13, de los cuales el 20% ha sido direccionado para atender la Emergencia (USD 490.830.511,91), el 71% asignado para la Reconstrucción (USD 1.712.781.153,41) y para la Reactivación Productiva un 9% (USD 207.293.971,81).

Tabla 1: Asignación de recurso por eje de intervención

EJE DE INTERVENCIÓN	MONTO ASIGNADO (USD)
Eje de Emergencia	490.830.511,91
Eje de Reconstrucción	1.712.781.153,41
Eje de Reactivación Productiva	207.293.971,81
<b>Total</b>	<b>2.410.905.637,13</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas. Fecha de corte: 21/02/2017

En la Tabla 2 se detalla la asignación de recursos desagregados por sectores, lo que permite observar las necesidades atendidas en el proceso de reconstrucción y reactivación productiva. En el eje de Emergencia las asignaciones fueron destinadas a las acciones inmediatas post desastre, ayuda humanitaria, y restitución de los servicios básicos y de infraestructuras estratégicas que permitieron sobrellevar el impacto del terremoto en las zonas afectadas.

La mayor asignación de recursos está dirigida al eje de Reconstrucción, concentrando intervenciones institucionales que han logrado la reparación, recuperación y construcción de infraestructuras colapsadas. La vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa; actualmente se han destinado de USD 505.537.594,61<sup>1</sup>.

En cuanto al eje de Reactivación Productiva, se puede observar los sectores a los que se están direccionando recursos, tomando en cuenta las vocaciones y las actividades económicas predominantes de las zonas afectadas. También, se observa un significativo monto habilitado a la Banca Pública, resultando importantes colocaciones de crédito que aportan a la dinamización productiva.

Tabla 2: Asignación de recursos por sector de intervención

EJE DE EMERGENCIA	MONTO ASIGNADO
Agua Potable - Saneamiento Ambiental	8.311.585,01
Atención Social	49.129.797,57
Educación	50.000.000,00
Electrificación	25.483.224,64
Infraestructura Pública	1.117.567,00
Salud	19.478.970,67

<sup>1</sup> El techo presupuestario inicialmente aprobado para vivienda es de UDS 483.304.516,19. Sin embargo, para responder al déficit de vivienda provocado por el terremoto se ha previsionado un monto adicional para una la construcción de una segunda fase de reasentamientos Pedernales, Muisne y Canoa.



Seguridad	52.870.287,19
Vialidad	122.437.291,21
Fortalecimiento a GAD	162.001.788,62
<b>Total</b>	<b>490.830.511,91</b>
<b>EJE DE RECONSTRUCCION</b>	<b>MONTO ASIGNADO</b>
Agua Potable - Saneamiento Ambiental	74.968.543,31
Apoyo Productivo	865.370,63
Deportes	787.044,07
Educación	131.891.218,84
Educación superior	17.927.597,99
Electrificación	109.542.474,05
Equipamiento urbano	13.032.818,91
Regeneración urbana	215.000.000,00
Gestión de Proyectos	6.177.266,71
Infraestructura pública	49.363.634,21
Patrimonio y cultura	234.445,16
Reforestación	7.187.788,61
Salud	151.359.667,81
Seguridad	32.033.476,87
Vialidad	309.975.938,22
Vivienda	505.537.594,61 <sup>2</sup>
BDE	26.293.159,39
Sector Privado	60.603.114,02
<b>Total</b>	<b>1.712.781.153,41</b>
<b>EJE DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>MONTO ASIGNADO</b>
Financiamiento Productivo	121.753.219,08
Comercio	15.924.301,11
Facilidades pesqueras	63.853.789,62

---

<sup>2</sup> *Ibidem*

Turismo	112.662,00
Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca	5.650.000,00
<b>Total</b>	<b>207.293.971,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.410.905.637,13</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas Fecha de corte: 21/02/2017

Nota: Se detalla la asignación por proyectos en el Anexo 1

Como se mencionó en el Segundo Informe de Gestión, los Gobiernos Autónomos Descentralizados han sido beneficiados de compensaciones económicas establecidas por la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Régimen Tributario (LORTI). Los GAD que han sido afectados por los decrementos establecidos en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas han sido compensados con las asignaciones presupuestadas en la Proforma del año 2016. Adicionalmente, se les ha asignado lo establecido en el artículo 73 de la LORTI “El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Estas compensaciones ascienden a un monto de USD 162.001.788,62.

#### **4 Estado Situacional del Eje de Emergencia**

Las acciones articuladas entre las entidades públicas, de acuerdo a sus competencias, corresponden al ciclo de políticas de intervención, definidas para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas, a través de la gestión permanente de albergues y soluciones habitacionales temporales (bonos de acogida, alquiler y alimentación).

##### **4.1 Gestión de albergues y refugios**

La disminución paulatina de las familias albergadas responde a los avances de reparación y construcción de viviendas, y también a que las familias acogidas en albergues pudieron tener acceso a viviendas de acogida y alquiler temporal. Hasta la segunda semana de febrero: en la provincia de Esmeraldas se mantienen habilitados 5 albergues, con 438 familias albergadas en el cantón Muisne; mientras que, en Manabí se cuenta con 16 albergues, los cuales acogen a un total de 777 familias albergadas.


En los albergues se realiza un acompañamiento socio familiar, con el objetivo de que las familias albergadas tengan acceso a salud y educación; promoviendo normas de convivencia y fortalecimiento de sus capacidades para concretar proyectos de vida familiares. Con el fortalecimiento de los modos de vida se incrementa la posibilidad de impulsar emprendimientos productivos, los cuales mejoran los ingresos de los hogares afectados. Se garantizó la mejora en la calidad de los servicios de prevención y protección especial para grupos de atención prioritaria cuyos derechos se encontraron en situación de riesgo.

Tabla 3: Disminución paulatina de familias en albergues en Manabí y Esmeraldas

CANTÓN	1er TRIMESTRE			2do TRIMESTRE			3er TRIMESTRE		
	ALBERGUES	FAMILIAS	PERSONAS	ALBERGUES	FAMILIAS	PERSONAS	ALBERGUES	FAMILIAS	PERSONAS
<b>Esmeraldas</b>	<b>7</b>	<b>612</b>	<b>2.354</b>	<b>6</b>	<b>526</b>	<b>2.051</b>	<b>5</b>	<b>438</b>	<b>1.698</b>
Eloy Alfaro	1	35	132	1	30	106	-	-	-
Muisne	6	577	2222	5	496	1.945	5	438	1.698
<b>Manabí</b>	<b>18</b>	<b>1.525</b>	<b>5.928</b>	<b>17</b>	<b>1.088</b>	<b>4.219</b>	<b>16</b>	<b>777</b>	<b>2.987</b>
Chone	1	6	24	1	4	16	-	-	-
El Carmen	1	25	92	1	17	71	1	15	67
Flavio Alfaro	1	10	46	1	6	26	1	4	17
Jama	4	274	1005	4	201	753	4	183	684
Jaramijó	1	87	331	1	80	311	1	42	150
Manta	1	152	571	1	28	97	1	7	23
Pedernales	3	401	1696	3	322	1326	3	261	1054
Portoviejo	1	189	724	1	142	550	1	53	200
San Vicente	2	239	953	2	186	737	2	141	565
Sucre	2	141	481	2	102	332	2	71	227
Rocafuerte	1	1	5	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>2.137</b>	<b>8.282</b>	<b>23</b>	<b>1.614</b>	<b>6.270</b>	<b>21</b>	<b>1.215</b>	<b>4.685</b>

Fuente: MIES. Informe de Gestión de Albergues y Refugios. Fecha de corte: 15/02/2017.

Gráfico1: Disminución de personas albergadas en Manabí (rojo) y Esmeraldas (azul).



Fuente: MIES. Fecha de corte: 15/02/2017.

El plan de cierre de los albergues oficiales, responde a una política planificada que va en paralelo con la entrega de las viviendas a las familias damnificadas. En la actualidad existen 21 albergues operativos, cuya fecha máxima de cierre es la tercera semana de mayo, motivo por el cual se han diseñado diferentes políticas públicas que brindan los medios para que las familias puedan retornar a su vida cotidiana.

Tabla 4: Cronograma de Cierre de Albergues

PROV	CANTÓN	ALBERGUE	FEB	MAR	ABRIL	MAY
Manabí	Portoviejo	Portoviejo	28-feb			
Manabí	Sucre	Bahía	28-feb			
Manabí	Jaramijó	Jaramijó	28-feb			
Manabí	El Carmen	El Carmen		15-mar		
Manabí	Manta	Manta Bloque II		15-mar		
Manabí	Flavio Alfaro	Quiñonez		31-mar		
Manabí	Jama	Bellavista			30-abr	
Manabí	Jama	Don Juan			30-abr	
Manabí	Jama	El Matal			30-abr	
Manabí	Jama	Jama			30-abr	
Manabí	San Vicente	Canoa			30-abr	
Manabí	Sucre	San Isidro			30-abr	
Manabí	Pedernales	Cojimíes			30-abr	
Manabí	Pedernales	Pedernales I				15-may
Manabí	Pedernales	Pedernales II				15-may
Manabí	San Vicente	San Vicente				15-may
Esmeraldas	Muisne	Chamanga Bloque I				15-may
Esmeraldas	Muisne	Chamanga Bloque II				15-may
Esmeraldas	Muisne	Muisne I				20-may
Esmeraldas	Muisne	Muisne III				20-may
Esmeraldas	Muisne	Portete				20-may

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 13/02/2017

## 4.2 Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación

La entrega de bonos de acogida, alquiler y alimentación representa una solución temporal de vivienda para las familias que no están localizadas en albergues y refugios, y que pudieron identificar hogares de acogida o alquiler temporal. En cuanto a la entrega de bonos, es importante resaltar que: en las zonas urbanas, los bonos de acogida

(con una temporalidad de hasta 6 meses) están vinculados con bonos de alimentación (con una temporalidad de hasta 3 meses); los bonos de alquiler corresponden a la zona urbana (con temporalidad de hasta 6 meses); y, un para la zona rural, debido a la poca disponibilidad de hogares de acogida y alquiler, se entregaron como apoyo temporal bonos de alimentación. Este tipo de subvenciones ha ido en aumento debido a que muchas familias que salieron de los albergues accedieron a bonos de acogida, alquiler y alimentación, como parte de la recuperación de sus medios de vida, mientras avanza la reparación y construcción de viviendas nuevas.

Tabla 5: Bonos de acogida, alquiler y alimentación.

BONOS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE
Acogida	12.942	20.825	18.092
Alquiler	1.623	3.711	3.077
Alimentación	26.076	43.878	41.896

Fuente: Reporte de Bonos MIES. Fecha de corte: 10/02/2017

Los usuarios habilitados al pago del bono de acogida, alimentación y alquiler están distribuidos a nivel nacional. Sin embargo, se evidencia una mayor concentración en la provincia de Manabí con 50.847 familias damnificadas, correspondiente al 80,6%; seguida de la provincia de Esmeraldas, con 7.242 familias damnificadas, equivalente al 11,4%; de un total de 63.065 familias registradas.

## 5 Estado Situacional del Eje de Reconstrucción

Se han coordinado las acciones para que la ejecución de los proyectos permitan una reconstrucción organizada e integral, conformando la base de nuevas transformaciones en los territorios y medios de vida de las poblaciones acordes a las necesidades y alineada a las estrategias de reactivación productiva. Es necesario resaltar que la reconstrucción representa un reto importante para alcanzar territorios sostenibles y resilientes, creando nuevos espacios, configurando nuevas relaciones y nuevas dinámicas sociales, productivas y económicas. La construcción de infraestructuras públicas, equipamientos urbanos, reasentamientos y viviendas en terreno propio implica cambios y alteraciones en el ordenamiento territorial, por lo que se han priorizados proyectos de manera articulada, para que los nuevos espacios sean seguros, adecuados a las necesidades territoriales y sostenibles

### 5.1 Infraestructura Pública de atención ciudadana

Como consecuencia del terremoto, la infraestructura pública tuvo afectaciones considerables, siendo necesario buscar soluciones temporales de atención ciudadana, mientras se avanzó con la construcción de tres Centros de Atención Ciudadana (CAC) en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Esmeraldas. Los CAC congregarán en un mismo lugar a diferentes instituciones del ejecutivo desconcentrado y descentralizado, de manera que la atención ciudadana sea ágil y eficiente.

Tabla 6: Avance en la construcción de Centros de Atención Ciudadana

PROYECTO		CANTÓN	BENEFICIARIOS	AVANCE	MONTO
1	Centro de Atención Ciudadana Portoviejo CAC Tipo D	Portoviejo	310.582	76%	22.765.676,68
2	Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas CAC Tipo C	Esmeraldas	210.833	70%	23.121.356,60
3	Centro de Atención Ciudadana Bahía	Bahía de Caráquez	21.000	100%	466.912,08
<b>Total</b>					<b>46.353.945,36</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017

## 5.2 Agua Potable y Saneamiento Ambiental

La restitución de servicios básicos es un punto clave de la gestión de la infraestructura de competencia directa de los GAD. La intervención de Gobierno central en la construcción y reconstrucción de infraestructuras, ha alcanzado resultados importantes, asegurando el acceso a agua potable y saneamiento ambiental y generando condiciones adecuadas para el desarrollo sostenible de los territorios en recuperación. Actualmente se ha finalizado la construcción de 17 proyectos de agua potable y saneamiento ambiental y se avanza con la reconstrucción en 12 intervenciones.

Tabla 7: Proyectos de agua potable y saneamiento finalizados

PROYECTO		CANTÓN	AVANCE	MONTO ASIGNADO (USD)
1	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (Paso Elevado +-100m)	Rocafuerte	100%	39.862,84
2	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Junín	100%	533.927,53
3	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Tosagua	100%	604.498,67
4	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (2 tanques de 2000m <sup>3</sup> )	Sucre	100%	1.152.963,39
5	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Bolívar	100%	538.967,53
6	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 5.000m <sup>3</sup> )	Chone	100%	1.565.151,51
7	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (2 tanques de 2000m <sup>3</sup> )	San Vicente	100%	1.982.564,11

8	Rehabilitación de Sistema de Bombeo Alcantarillado Sanitario de <i>Canoa</i>	San Vicente	100%	243.521,69
9	Alcantarillado Sanitario - Rehabilitación de la Laguna de tratamiento de Aguas Residuales para <i>Bahía de Caráquez</i> y <i>Leónidas Plaza</i>	Sucre	100%	2.707.886,35
10	Muro de gaviones en el río Portoviejo, sector nuevo Correagua	Sucre	100%	197.534,79
11	Muro de gaviones en ladera del río Jipijapa.	Jipijapa	100%	535.720,63
12	Muro de gaviones en sector La Dolorosa. Rehabilitación del talud con muros de gaviones en margen derecho del río Portoviejo. Rehabilitación del talud con piedras escollera en la margen izquierda y desazolve del estero Agua Fría.	Santa Ana	100%	379.655,51
13	Reconformación de cauce y protección de muro con piedra escollera en el río Portoviejo. Reparación del estribo izquierdo de la compuerta La Guayaba con la rehabilitación del camino de acceso.	Portoviejo	100%	131.276,39
14	Reparación de dos tramos de la vía de acceso a la presa Río Grande y del tendido eléctrico de línea trifásica que alimenta al proyecto Propósito Múltiple Chone.	Chone	100%	297.693,67
15	Plantas potabilizadoras, pastillas potabilizadoras, de tanques de almacenamiento de agua, alquiler de hidrosuccionadores, químicos para plantas potabilizadoras	Varios	100%	5.000.000,00
16	Biodigestores e hidrosuccionadores	Varios	100%	3.077.088,00
17	Alquiler de hidrosuccionadores, adquisición de tuberías y accesorios, contratación de cuadrilla para mantenimiento de AAPP	Varios	100%	234.497,01
18	Encauzamiento de las aguas del río Jipijapa y protección con muro de hormigón armado en la parroquia Jipijapa, Estero Tuza. Construcción de muro de gaviones para protección de ladera del río Jipijapa.	Jipijapa	83%	548.330,91
19	Reconstrucción y construcción de cunetas y canaletas de las bermas y estribos de la presa La Esperanza. Reconstrucción de canaletas de drenaje de la estación de bombeo Severino.	Bolívar	83%	319.250,73

20	Alcantarillado sanitario - <i>Puerto López.</i>	Puerto López	70%	754.043,62
21	Rehabilitación de las Redes de Agua Potable de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza	Sucre	70%	3.844.248,41
22	Construcción del sistema de agua potable de Pedernales	Pedernales	45%	24.322.473,66
23	Rehabilitación del sistema de agua potable para la ciudad de jama y puerto pesquero el Matal.	Jama	45%	
24	Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y los Esteros.	Manta	42%	19.188.936,09
25	Rehabilitación del sistema sanitario y pluvial en varios puntos del cantón Portoviejo	Portoviejo	15%	411.585,06
26	Sistema de agua potable en el cruce del río Portoviejo en el puente Velasco Ibarra	Portoviejo	5%	230.759,68
27	Remediación de desacople en tubería de impulsión de aguas residuales en el paso subfluvial en el río Portoviejo puente Los Cerezos	Portoviejo	5%	263.304,65
28	Reposición de arenas y gravas en los filtros rápidos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 4 esquinas	Portoviejo	5%	289.090,84
29	Rehabilitación de las Estaciones de Bombeos de AAPP de El Ceibal	Manta	5%	1.101.536,51
<b>Total</b>				<b>70.496.369,78</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017

### 5.3 Educación

El restablecimiento en el servicio escolar se aplicó en las unidades educativas fiscales y fiscomisionales, logrando superar la fase de emergencia y la reactivación del servicio escolar. Con el fin de garantizar el acceso a educación, se realizó el reordenamiento de la oferta educativa y se inició un proceso extraordinario de sectorización de los docentes según su domicilio, este ordenamiento educativo procura ampliar la oferta y por esta razón contempla la construcción de 157 nuevas infraestructuras en Unidades Educativas pluridocentes (Anexo 2).

Tabla 8: Avance de proyectos de infraestructura educativa

	PROYECTO	AVANCE	MONTO ASIGNADO USD
1	Adquisiciones y reparaciones menores en instituciones educativas	100%	26.435.361,62



2	Repotenciación de 3 Unidades Educativas del Milenio	63%	20.125.092,18
3	Construcción de 157 U.E. Excepción (Pluridocentes)	46%*	69.328.567,85
4	Construcción de 7 Unidades Educativas del Milenio	0%	41.322.988,89
<b>Total</b>			<b>157.212.010,54</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 08/02/2017

\* Porcentaje de avance promedio de todas las U.E. Excepción en Anexo 2.

En lo concerniente a educación superior, las universidades con sede en las provincias afectadas avanzan en la reconstrucción de infraestructuras (Tabla 9). Un logro importante es la terminación del Instituto Superior Tecnológico “Luis Arboleda Martínez”, extensión Jaramijó, el mismo que aporta a la formación técnica y tecnológica en Manabí, garantizando una oferta académica de calidad y fomentando la reactivación productiva.

Tabla 9: Reparación de Universidades e Institutos Superiores

PROYECTO		AVANCE	MONTO ASIGNADO (USD)
1	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López ESPAM, Calceta	100%	195.776,00
2	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, Manta (incluido extensiones de Chone y El Carmen)	100%	5.533.298,83
3	Instituto Superior Tecnológico de Servicios Portuarios, Pesca y Acuicultura “Luis Arboleda Martínez” Jaramijó	100%	4.800.451,52
4	Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM, Jipijapa	91,25%	889.999,98
5	Universidad Técnica de Manabí, Jipijapa	45,75%	6.370.000,00
<b>Total</b>			<b>17.789.526,33</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017

#### 5.4 Salud Pública

La restitución de los servicios de salud pública representa un reto permanente en el proceso de reconstrucción. Las intervenciones han permitido la reparación y reconstrucción de establecimientos de salud pública, logrando facilitar el acceso a servicios a toda la población. Con el fin de poder fortalecer la infraestructura pública, además de la reconstrucción y construcción de Centros de Salud, se ha planificado la construcción de tres hospitales para las poblaciones de Bahía de Caráquez, Pedernales y Chone. Los avances en obra de establecimientos de salud significa un logro importante en cuanto al acceso a la salud pública para toda la población en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Tabla 10: Proyectos culminados en el sector salud

	PROYECTO	CANTÓN	AVANCE	MONTO ASIGNADO (USD)
1	Construcción del centro de Salud Tipo B en el sector Los Almendros, parroquia Cojimés.	Pedernales	100%	1.837.537,84
2	Rehabilitación Centro de Salud Chita.	San Vicente	100%	72.314,06
3	Rehabilitación Centro de Salud Frutillo	Rocafuerte	100%	81.900,14
4	Rehabilitación Centro de Salud Arnoldo Calderón	Tosagua	100%	76.192,61
5	Rehabilitación Centro de Salud Ángeles de Colón	Portoviejo	100%	76.192,61
6	Rehabilitación Centro de Salud Nuevo Portoviejo	Portoviejo	100%	76.192,61
7	Rehabilitación Centro de San José	Manta	100%	76.192,61
8	Rehabilitación Centro de Salud de 24 de Mayo	Manta	100%	76.192,61
9	Rehabilitación Centro de Salud Portoviejo	Portoviejo	100%	260.264,45
10	Rehabilitación Centro de Salud San Isidro	Sucre	100%	85.378,46
11	Adquisición de Bienes de 2 Sedes Distritales (Adecantamiento)	Sucre	100%	81.897,60
12	Adquisición de Bienes para Centro de Acopio	Portoviejo	100%	76.849,04
13	Culminación de centros de salud Tipo C en Chone, Tosagua, Manta	Chone, Tosagua y Manta	99,3%	7.184.229,83
14	Culminación del centro de salud Tipo A en la Localidad de Cheve Arriba	Pedernales	83%	833.045,29
15	Adquisición de Bienes de 2 Sedes Distritales (Adecantamiento)	Atacames	20%	71.820,00
16	Intervención del ex Hospital Napoleón Dávila Córdova (centro de la ciudad).	Chone	16,5%	2.177.763,44
17	Construcción Hospital de Pedernales (30 camas).	Pedernales	0%	22.800.000,00

18	Construcción Hospital Napoleón Dávila.	Chone	0%	62.586.412,22
19	Construcción Hospital Miguel Hilario Alcívar de Bahía de Caráquez	Sucre	0%	43.016.539,73
<b>Total</b>				<b>141.546.915,15</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte:14/02/2017

## 5.5 Vialidad

La red vial en las provincias afectadas se encuentra habilitada y en funcionamiento. Las afectaciones viales comprometían tramos de carretera han sido recuperados progresivamente garantizando el libre tránsito y movilidad. Hasta la segunda semana de febrero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOPE) reportó la terminación de 18 proyectos por un monto asignado de USD 179.614.202,02 que incluye la demolición de edificaciones afectadas y remoción de escombros, y también trabajos emergentes en las red vial.

La reconstrucción de los tramos afectados, así como la construcción de nuevas vías y mejoramientos representa un plataforma importante para la reactivación económica y productiva, permitiendo la movilidad sustentable de las personas, bienes e insumos entre los diferentes puntos, con el objetivo de ir mejorando la calidad de vida de las personas afectadas.

Tabla 11: Avance de ejecución de obras de vialidad y remoción de escombros.

	PROYECTO	AVANCE	MONTO ASGINADO (USD)
1	Trabajos emergentes plataformas y vías - Prov. Manabí	100%	18.321.575,50
2	Trabajos emergentes plataformas y vías - Prov. Esmeraldas	100%	3.923.932,26
3	Rehabilitación de la vía Chamanga - Pedernales	100%	1.177.113,97
4	Rehabilitación de 3 vías, "Y" del Salto - Chamanga	100%	3.405.468,88
5	Trabajos emergentes en Aeropuerto de Manta	100%	334.880,00
6	Trabajos emergentes en puente Los Caras	100%	1.870.200,65
7	Rehabilitación y reparación emergente de varios tramos puntuales afectados. Reparación de puentes, de 2 vías: San Vicente-Jama-Pedernales y Pedernales-Cojimíes	100%	5.710.350,07
8	Rehabilitación y reparación emergente de varios tramos puntuales afectados: Pedernales - El Carmen, y El Carmen - Flavio Alfaro (incluye sitio crítico Paso Lateral de Flavio Alfaro)	100%	692.475,66

9	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados, de 3 vías: Flavio Alfaro - Chone; San Antonio - La Margarita - San Vicente; Tosagua - Chone - Paso Lateral de Chone	100%	2.167.743,53
10	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 vías: T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua; El Rodeo - Rocafuerte	100%	4.054.128,20
11	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Portoviejo-Cruz Verde-Crucita; San Sebastián - Pichincha; y Santa Ana - Poza Honda	100%	2.421.819,41
12	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales, y reparación de puentes afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena; Jipijapa - Puerto Cayo; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo	100%	5.629.119,48
13	Rehabilitación de varios tramos puntuales de la 2 vías: T de Rocafuerte - San Clemente - Km. 8(Bahía de Caráquez); Km.8 (Bahía de Caráquez)	100%	828.570,55
14	Rehabilitación vía Esmeraldas - Quinindé	100%	4.359.901,04
15	Trabajos emergentes en Puerto de Manta	100%	1.126.031,61
16	Proyecto de evaluación emergente de ex-terminal del Aeropuerto de Manta	100%	33.600,00
17	Estudios definitivos Puerto de Manta	100%	1.120.000,00
18	Derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de las zonas afectadas	100%	122.437.291,21
19	Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud	64,70%	23.948.248,98
20	Construcción del puente peatonal en la Isla Muisne	55,00%	6.361.131,10
21	Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 17 km de longitud	52,00%	15.330.554,47
22	Reconstrucción de vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 Km)	32%	50.892.482,00
23	Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo (9 km)	31,73%	5.455.230,24
24	Construcción del puente sobre el río Jama, vía San Vicente - Pedernales	4,42%	8.852.060,96
25	Construcción del Acceso a la ciudad de Bahía de Caráquez	4,10%	25.146.219,14
<b>Total</b>			<b>315.600.128,90</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017.

Una vez alcanzada la reconstrucción de los diferentes tramos, y recuperando el estado original de la Red Vial Estatal, se plantea complementar la infraestructura de transporte y equipamiento a través de la ejecución 20 proyectos por un monto total de UDS 55.798.484,83 (Tabla 12); de acuerdo a lineamientos estratégicos establecidos por el MTOP, fomentando la integración social y el desarrollo económico. En adición, es importante resaltar la generación de 4.800 fuentes de trabajo directas, con 1.200 maquinarias trabajando en las provincias de Manabí y Esmeraldas<sup>3</sup>.

Tabla 12: Proyectos de infraestructura de transporte priorizados por iniciar en 2017

PROYECTO		CANTÓN	MONTO ASIGNADO (USD)
1	Expropiación de 36 inmuebles del malecón San Vicente	San Vicente	669.164,73
2	Rehabilitación puente Los Caras	Sucre	328.035,91
3	Rehabilitación del puente La Margarita	San Vicente	390.501,36
4	Rehabilitación del puente cativo	Chone	683.187,15
5	Rehabilitación de la vía Portoviejo - Santa Ana - Poza Honda	Santa Ana	2.370.801,24
6	Reparación de banca y estabilización de taludes de la vía Junín Pinpiguasí	Junín	3.120.632,76
7	Rehabilitación del puente en parroquia el Rosario, Daule.	Daule	261.004,70
8	Rehabilitación de la vía del pacífico (ruta del Spondylus), tramo Santa Rosa - Pile	Chone	327.181,10
9	Proyecto Rehabilitación de la vía Naranjal - rio 7	Naranjal	2.600.499,88
10	Rehabilitación de la vía puente del km 2 de la avda. Nicolás Lapentti	Durán	850.989,94
11	Rehabilitación de la vía del pacifico (ruta del Spondylus) - tramo Santa Elena - manglar alto, km 23+100 al km24+100	Santa Elena	2.714.700,03
12	Rehabilitación de la vía Quevedo - el Empalme	Quevedo	404.604,45
13	Proyecto Reparación de alcantarillas vía Juján Quevedo	Quevedo	95.716,28
14	Reparación de juntas en puente el palmar vía Babahoyo Montalvo	Babahoyo	52.235,15
15	Reparación de terraplén en vía Ventanas - Quevedo	Ventanas	67.094,44

<sup>3</sup> MTOP. Reporte de acciones en emergencia y reconstrucción. Fecha de corte: 24 de febrero de 2017.

16	Monitoreo de la ejecución del crédito para construcción de vías	n/a	79.420,00
17	Proyecto construcción del terminal provisional aeropuerto de Manta	Manta	428.787,01
18	Proyecto de Estudios aeropuerto de Manta	Manta	256.368,94
19	Proyecto de construcción aeropuerto de Manta	Manta	17.864.000,00
20	Proyecto de construcción de vías	Varios	22.233.559,74
<b>Total</b>			<b>55.798.484,81</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017.

## 5.6 Fortalecimiento de Redes Eléctricas

La reconstrucción integral de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en las zonas afectadas es parte el “Plan de Reconstrucción Integral Zonas Afectadas” – Plan PRIZA, el mismo que está enfocado en la reconstrucción de infraestructura bajo estándares de calidad y seguridad. Se plantea la implementación de redes eléctricas y de telecomunicaciones subterráneas en las “zonas cero”. Los objetivos principales del Plan PRIZA son los siguientes:

- Reconstruir la infraestructura de subestaciones y líneas de subtransmisión que fueron afectadas, efectuando la repotenciación y reubicación de las mismas cuando sean requeridas
- Reconstrucción de la infraestructura civil de bienes inmuebles que fueron afectados, tanto de oficinas administrativas, agencias de atención al público, talleres de transformadores y medidores, así como también del Centro de Control
- Optimizar los sistemas de distribución y comercialización del sistema eléctrico para lograr eficacia en la prestación del servicio y efectuar el cobro correspondiente que garantice sostenibilidad en el proyecto.

De acuerdo a las políticas establecidas por los entes correspondientes para el desarrollo de redes subterráneas, los lineamientos técnicos establecidos permitirán crear rutas de evacuación y zonas de concentración de la población en forma segura, libres de tendidos de cables aéreos; lo que promueve la gestión del riesgo y resiliencia en el sector eléctrico a nivel provincial. Actualmente, en la Reconstrucción de los Sistemas Eléctricos se han contratado 5 proyectos por un monto de USD 103.356.388,10.

Tabla 13: Proyectos de Plan PRIZA contratados.

	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (UDS)
1	Proyecto Distribución	16.176.513,97
2	Proyecto Infraestructura Civil	5.050.200,00
3	Proyecto Líneas Subtransmisión	26.000.039,91

4	Proyecto Sistema Especiales (Redes Subterráneas en Zona Cero)	26.009.000,00
5	Proyecto Subestaciones	30.120.634,22
<b>Total</b>		<b>103.356.388,10</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017.

### 5.7 Desarrollo Urbano y Vivienda

La reparación y construcción de viviendas con tecnologías constructivas sismoresistentes representa un punto clave para la recuperación de los medios de vida de las familias afectadas, dando paso a la reconstrucción de hábitat en condiciones y características seguras y sostenibles. A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) se canaliza la entrega de soluciones habitacionales permanentes. Reconociendo que muchas familias tenían negocios en sus viviendas, la recuperación de viviendas no solamente representa una solución de habitación, sino que aporte a la reactivación de la economía local.

La entrega de viviendas muestra el ciclo de políticas de atención en el desastre enfocadas a familias que tuvieron afectaciones parciales o totales en sus viviendas. El MIDUVI ha priorizado la entrega de 45.455 soluciones habitacionales y, hasta la primera semana de febrero se había reportado la reparación 13.307 viviendas; entrega de 782 viviendas en terreno urbanizado por el Estado; y, la entrega de 1.386 viviendas construidas en terreno propio.

Tabla 14: Estado de Soluciones habitacionales.

TIPO DE INCENTIVO	VIVIENDAS TERMINADAS	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	TOTAL
Viviendas en Terreno Propio	1.386	21.036	22.422
Viviendas en terrenos urbanizados por el Estado	782	3.339	4.121
Viviendas Reparadas	13.307	5.590	18.897
Compra de Vivienda hasta 70.000			15*
<b>Total</b>	<b>15.475</b>	<b>29.965</b>	<b>45.455</b>

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 03/02/2017

\*Viviendas por ser contratadas.

Se tiene prevista la construcción de 22.422 viviendas en terreno propio: luego de reconstruir en las zonas urbanas e iniciar la reconstrucción en las “zonas cero” de las ciudades más afectadas, la construcción de viviendas en zonas rurales es un importante logro, reconociendo la dificultad de acceso y periodo de lluvias. Por otro lado, la

priorización de construcción de 21 asentamientos en 15 cantones, permitirá la reorganización de las dinámicas sociales en los territorios afectados.

Tabla 15: Reasentamientos en ejecución.

REASENTAMIENTO		CANTÓN	No. VIVIENDAS
1	San Cayetano	Chone	352
2	Si Mi Casa*	Manta	419
3	Acuarela II	Sucre	168
4	El Guabito	Portoviejo	320
5	Ciudad Jardín	Pedernales	368
6	Cristo Del Consuelo (Leónidas Plaza)	Sucre	204
7	Nuevo Jaramijó	Jaramijó	116
8	El Matal	Jama	175
9	San Vicente	San Vicente	128
10	Nueva Chorrera	Pedernales	216
11	Don Juan	Jama	40
12	Jama Centro	Jama	40
13	Canoa	San Vicente	120
14	Brisas Del Río	Babahoyo	236
15	Nueva Chamanga	Esmeraldas	475
16	Ciudad Verde	Santo domingo	100
17	Plan Piloto	Santo domingo	40
18	Portete	Portete	68
19	Muisne III	Muisne	300
20	Duana Nuevo Quinindé	Quinindé	120
21	Atacames	Atacames	116
<b>Total</b>			<b>4.121</b>

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 03/02/2017.

\*Todas las viviendas entregadas a beneficiarios.

## 5.8 Financiamiento Banco del Estado

El fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Gobierno Autónomos Descentralizados es un reto importante en este proceso de Reconstrucción post



terremoto, facilitar líneas de créditos a los GAD ha sido una de las principales prioridades del Banco del Estado. A través del “Programa BDE Reconstruye” se ha alcanzado fortalecer las capacidades institucionales de los GAD y facilitar nuevos créditos a las zonas afectadas por un total de USD 63.250.077,40. La tabla 16 lista 16 proyectos a cargo de los GAD financiados por el BDE, para la construcción de infraestructuras y equipamiento urbano.

Tabla 16: Proyectos financiados por el Banco del Estado en zonas afectadas

PROYECTOS		RESPONSABLES	GAD	MONTO FINANCIADO
1	Proyecto de gestión de riego a nivel provincial	BDE	GAD Provincial De Manabí	14.425.000,00
2	Construcción de Mercado y Terminal Terrestre	GAD Municipal	Pedernales	3.802.863,49
3	Construcción de 2 parques, Edificios Municipales y Terminal Terrestre	BDE/GAD Municipal	Jama	1.366.292,28
4	Construcción de alcantarillado de Charapotó, Cañitas y Pueblito	GAD Municipal	Sucre (Bahía)	5.522.154,71
5	Regeneración Urbana del centro urbano de Portoviejo	BDE	Portoviejo	9.340.000,00
6	Planta de tratamiento de agua potable	GAD Municipal	Jaramijó	2.034.200,00
7	Construcción de Mercado Municipal	GAD Municipal	Rocafuerte	1.400.000,00
8	Construcción de Mercado Municipal	GAD Municipal	Olmedo	771.486,11
9	Construcción de Mercado Municipal	GAD Municipal	Manta	8.143.973,35
10	Adoquinado de 4 barrios	BDE/GAD Municipal	Junín	1.605.148,08
11	Construcción de Malecón (1'250) y Regeneración Urbana y Palacio Municipal	GAD Municipal	Paján	2.760.001,26
12	Construcción de Mercado de abastos	GAD Municipal	24 De Mayo	999.995,00
13	Mejoramiento de varias calles en los barrios la Restrepo, Cramense en lucha, San Valentín, Espinoza y la Parroquia 4 de Diciembre del Cantón el Carmen.	GAD Municipal	El Carmen	1.200.000,00
14	Alcantarillado de la Zona afectada	GAD Municipal	Bolívar	4.153.824,95
15	Planta de tratamiento de aguas residuales	GAD Municipal	Tosagua	2.330.000,00

16	Proyectos de infraestructura para Juntas Parroquiales.	BDE/GAD Parroquiales:	Juntas Parroquiales Rurales	3.395.138,17
<b>Total</b>				<b>63.250.077,40</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 31/01/2017

## 6 Eje de Reactivación Productiva

La reactivación productiva de las zonas afectadas requiere de la articulación de actores públicas y privados, logrando la recuperación de unidades productivas afectadas y la promoción de nuevos encadenamientos productivos. La intervención del Estado central ha sido clave para poder facilitar recursos y contingentes organizados para responder a las necesidades de reactivación económica y productiva de las poblaciones. El fortalecimiento del fomento productivo en los sectores *Manufactura, Turismo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura* desde las entidades sectoriales, conjuntamente con el apoyo de asistencia técnica ha planteado varios proyectos en los que se puede evidenciar la articulación entre actores públicos y privados. Los recursos invertidos en este eje ascienden a USD 207.293.971,81

El acceso a financiamiento es clave para la reactivación productiva, por lo que la banca pública ha diseñado líneas de crédito específicas, para facilitar recursos a poblaciones que buscan recuperar sus medios de vida y generar ingresos, a partir de pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Del total de la asignación al eje de Reactivación Productiva, el 59% de este monto ( USD 121.753.219,08) corresponde a las asignaciones realizadas a financiamiento productivo.

### 6.1 Financiamiento productivo

El financiamiento productivo en un escenario post desastre es fundamental para el desarrollo local y sostenible de las provincias afectadas. En este contexto, los principales incentivos para la reconstrucción y recuperación económica establecidos en la Ley de Solidaridad fueron:

- Asignación de recursos públicos para fomentar la concesión de créditos en la zonas afectadas
- Diferimiento de pagos y cuotas de capital e intereses de abril, mayo y junio de 2016 de obligaciones financieras con el Sistema Financiero Nacional.

El monto asignado para financiamiento se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 17: Asignaciones para financiamiento productivo

ENTIDAD	MONTO ASIGNADO (USD)
Corporación Financiera Nacional (CFN)	51.174.127,47
BanEcuador	33.379.091,61

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)	37.200.000,00
<b>Total</b>	<b>121.753.219,08</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017

Es importante mencionar que los datos reportados son las asignaciones que han sido direccionadas a cada institución bancaria (ver Tabla 17). En adición, las colocaciones efectivas realizadas por cada entidad se detallan en adelante.

### 6.1.1 Corporación Financiera Nacional (CFN)

La Corporación Financiera Nacional ha continuado con la implementación de estrategias crediticias y modelos de financiamiento en beneficio de los afectados por el terremoto, que se describen a continuación:

*Programa de Financiamiento y Refinanciamiento CFN apoyo Solidario.*- Línea de crédito con una tasa preferencial del 7,5% nominal. Está destinada a personas naturales o jurídicas que ya hayan recibido financiamiento de CFN desde USD 20.000 y para nuevos clientes que requieran financiamiento para inversiones productivas en las provincias afectadas desde USD. 50.000.

*Financiamiento para la construcción de consultorios médicos en Manabí.*- Línea de crédito tiene una tasa de interés entre el 8,5 y 9%. Está direccionada a la construcción de nuevos consultorios médicos, a la adquisición de equipos médicos para atención primaria y de especialidades; y para el mejoramiento de las infraestructuras.

*Financiamiento para hospitales y clínicas privadas en Manabí.*- Línea de crédito exclusiva para la construcción de hospitales y clínicas privadas, la adquisición de inmuebles y equipos para esta actividad.

En el segundo informe se reportó que la colocación de crédito por parte de CFN alcanzó los USD 68.452.343<sup>4</sup>, actualmente el monto colocado asciende a USD 88.716.624. El 88% de esta colocación ha sido otorgada en la provincia de Manabí y un 12% en la provincia de Esmeraldas. En Manabí el 62% de las colocaciones han sido direccionadas al sector de la construcción, mientras que en Esmeraldas el sector agropecuario ha sido el mayor beneficiario de estas colocaciones crediticias.

Tabla 18: Operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional.

SECTOR	NÚMERO DE OPERACIONES	MONTO DESEMBOCADOS (USD)
<i>Manabí</i>	<i>132</i>	<i>78.023.842,80</i>
Agropecuaria	21	4.919.664,3
Construcción	4	4.250.000,0

<sup>4</sup> Fecha de corte 1/11/2016

Manufactura	58	48.499.505,8
Suministro de electricidad, gas y agua	2	370.000,0
Pesca	23	4.753.000,0
Transporte y almacenamiento	8	460.726,0
Turismo	16	14.770.946,7
<b>Esmeraldas</b>	<b>62</b>	<b>10.692.781,4</b>
Agropecuario	46	5.904.827,0
Manufactura	2	3.141.554,4
Pesca	9	1.239.000,0
Transporte y almacenamiento	2	177.400,0
Turismo	3	230.000,0
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>88.716.624,20</b>

Fuente: CFN. Fecha de corte: 07/02/2017

### 6.1.2 BanEcuador

BanEcuador implementó el programa “Crédito de Reactivación Productiva Contigo Ecuador”. Este crédito está direccionado a propiciar actividades pecuarias, agrícolas, pesqueras, comerciales y de servicios. Se entregan en cinco días, con montos de hasta USD 20.000, a 10 años plazo y con un período de gracia de hasta seis meses sin garantía.

Durante la primera fase se beneficiaron 5.083 personas; el valor de diferimiento fue de 5.44 millones de dólares y el saldo capital total de la deuda es de 27,27 millones de dólares. Durante la segunda fase se beneficiaron 4.689 personas; el valor de diferimiento fue de 5,33 millones y el saldo capital total de la deuda es de 26,72 millones de dólares.

Actualmente, se han canalizado USD 102.584.636 en créditos a las provincias afectadas. En Manabí el 31% de los créditos otorgados han sido para actividades comerciales, mientras que en Esmeraldas el 33% se ha otorgado para crédito agrícolas.

Tabla 19: Operaciones de crédito de BanEcuador

SECTOR	NÚMERO OPERACIONES	MONTOS DESEMBOLSADOS
<b>Manabí</b>	<b>12.491</b>	<b>80.694.741,5</b>
Agrícola	3.694	13.261.157,8
Agroindustrial	2	21.000,0

Artesanal	617	4.512.377,6
Comerciales Directos	84	260.400,0
Comercio	3.778	25.257.544,3
Forestal	1	4.000,0
Industrial	3	27.000,0
Pecuario	2.229	19.996.593,0
Pequeña Industria	466	3.645.035,0
Pesquero Artesanal	484	3.514.280,0
Piscicultura	25	362.000,0
Servicios	1.076	9.462.783,7
Turismo	32	370.570,1
<b>Esmeraldas</b>	<b>2.690</b>	<b>21.889.895,2</b>
Agrícola	893	7.219.180,0
Agroindustrial	1	25.000,0
Artesanal	30	270.030,0
Comerciales Directos	9	31.413,0
Comercio	799	4.916.051,0
Forestal	1	28.000,0
Industrial	1	5.000,0
Pecuario	468	5.471.904,0
Pequeña Industria	79	672.994,3
Pesquero Artesanal	118	832.405,3
Piscicultura	10	162.000,0
Servicios	272	2.157.817,6
Turismo	9	98.100,0
<b>Total</b>	<b>15.181</b>	<b>102.584.636,7</b>

Fuente: BanEcuador. Fecha de corte: 06/02/2017.

### 6.1.3 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)

La Corporación de Finanzas Populares y Solidarias realizó un diagnóstico situacional post desastre de las Organizaciones del sector del Financiero Popular y Solidario (OSFPS) lo que permitió conocer las necesidades crediticias de estas organizaciones, y así diseñar una estrategia que permite a los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria afectados por el terremoto acceder a financiamiento público.

Las líneas de crédito que han sido habilitadas son las siguientes: Economía Popular y Solidaria, Programas de inclusión, Vivienda popular e Inversiones. Al 31 de octubre del 2016, se registraba una colocación crediticia de USD 12.306.144,44. Actualmente, en la

provincia de Manabí se ha colocado un total de USD 25.110.586,73 y en Esmeraldas un total de USD 3.451.612,71.

Tabla 20: Colocación de crédito de la CONAFIPS

PROVINCIA	LÍNEA DE CRÉDITO	MONTO DESEMBOLSADO (USD)
Manabí	Economía Popular y Solidaria	8.682.036,73
	Programas de Inclusión	10.458.700,00
	Vivienda Popular	4.150.000,00
	Inversiones	1.819.850,00
Esmeraldas	Economía Popular y Solidaria	1.335.612,71
	Programas de Inclusión	2.050.000,00
	Vivienda Popular	66.000,00
<b>Total</b>		<b>28.562.199,44</b>

Fuente: CONAFIPS. Fecha de corte: 31/01/2017

Con estas cifras de crédito se puede visibilizar la cooperación que existe entre los dos segmentos de la Economía Popular y Solidaria; el segmento financiero y el segmento asociativo. Esta cooperación se convierte en un pilar importantes del desarrollo local en las zonas afectadas.

## 6.2 Agricultura, Acuicultura y Pesca

Las intervenciones focalizadas para reactivar este sector han estado direccionadas a la recuperación de infraestructura productiva, lo que permite reactivar actividades vocacionales de las zonas afectadas. Como se observa en la Tabla 21, el Gobierno central ha priorizado la recuperación de los canales de acceso fluviales, infraestructura comercial e infraestructura camaronera.

Tabla 21: Proyectos de reactivación productiva - MAGAP

	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Desazolve de canales principales y secundarios de los Ríos Chone y Cojimíes - segunda etapa.	80%	472.000,00
2	Contratación del servicio de limpieza y desazolve de los canales de acceso de agua a las camaroneras afectadas por el terremoto, ubicadas en la desembocadura del estuario del Río Chone	100%	466.375,00
3	Contratación del servicio de arreglo y mantenimiento de la infraestructura de los centros de acopio de la	100%	197.136,27

	provincia de Manabí		
4	Reconstrucción del mercado san Vicente	100%	145.246,19
5	Construcción de casetas del mercado de San Vicente	100%	45.000,00
<b>Total</b>			<b>1.325.757,46</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 14/02/2017.

La pesca es una de las principales actividades productivas de las zona afectada, por ende su priorización en la reactivación económica es evidente. La tabla 23 presenta los proyectos de facilidades pesqueras, las cuales han sido atendidas con una asignación total del USD 63.853.789,62 .

Tabla 22: Proyectos de facilidades pesqueras

PROYECTO	MONTO ASIGNADO (USD)
Proyecto Adecentamiento de Comedores para pescadores y arreglo en Puerto López	196.414,5
Proyecto Construcción del Muelle pesquero en Cojimíes	4.321.225,147
Proyecto Construcción Facilidad pesquera de Puerto López	15.488.774,02
Proyecto de Construcción Facilidad Pesquera Arenales de Crucita	35.021.512,95
Proyecto Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal de San Mateo	3.277.159,39
Proyecto Facilidad pesquera de José de Chamanga	5.548.703,613
<b>Total</b>	<b>63.853.789,62</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 21/02/2017

### 6.3 Turismo

Al impacto provocado por el terremoto del 16 de abril de 2016, se suman los efectos del sismo de magnitud 5,8 que sucedió el 19 de diciembre del mismo año, en la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames. El sismo afectó principalmente a las parroquias de Atacames, Tonsupa y Sua, donde, según la evaluación realizada en enero de 2017 por el Ministerio de Turismo en colaboración con MIDUVI, MTOP y el GAD Municipal de Atacames, 4 establecimientos de alojamiento colapsaron, 18 estaban categorizados como inseguros, 37 tenían acceso restringido y 153 estaban aptos para funcionar, de un total de 212 establecimientos de alojamiento turístico visitados.

El Gobierno central para reactivar las actividades turísticas ha establecido medidas que promueven la recuperación turística desde el sector privado. Para el sector turístico el Gobierno central ha establecido los siguientes medidas para alentar a la inversión privada:

- Exoneración del impuesto a la renta, acceso a crédito financieros, exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas y aranceles, postergación del pago de obligaciones IESS, BIESS que se encuentren domiciliados o mantengan actividades económicas en las zonas afectadas por el terremoto.
- Remisión de multas en obligaciones tributarias a los prestadores de servicios turísticos domiciliados en las zonas afectadas.
- Exoneración del RISE generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 (6 meses).

#### **6.4 Comercio y Manufactura**

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) ha desarrollado una serie de mecanismos que apoyan a la reactivación económica de las zonas afectadas, sus principales intervenciones están direccionadas al fortalecimiento de los encadenamientos productivos, mediante la reactivación empresarial, el fomento del comercio y la asociatividad de productores. Como se observa en la Tabla 23 la reactivación del comercio ha demandado la recuperación de infraestructura comercial, estos proyectos tienen una asignación presupuestaria de USD 15.924.301,1.

Se está implementado el “Programa de Reactivación de Tiendas de Barrios y Desarrollo de Distribuidores”, el mismo que representa un logro de articulación con la empresa privada y asistencia técnica, dado que se cuenta con el apoyo, en recursos, del Grupo “Vila Seca” y la asistencia técnica del PNUD. El programa tiene como objetivo fortalecer a las tiendas locales y generar nuevos circuitos de distribución en la provincia más afectada por el terremoto (Manabí cuenta con una oferta de 10.736 tiendas, de las cuales 2.620 están en Manta, 2.253 en Portoviejo, 816 en Montecristi, 570 en Chone y 508 en Jipijapa).

Actualmente el programa está beneficiando a 140 tiendas en Manta, con una proyección para el 2017 de recuperación comercial de 2.555 tiendas ( 570 en Chone, 508 Jipijapa, 816 Montecristi, 521 Pedernales y 140 Manta). El programa proporciona asistencia técnica, acompañamiento comercial, equipos informáticos y estrategias de ventas.

Otro mecanismo implementado es el Programa “Unidos por la Reactivación”, el cual responde a un convenio entre el MIPRO y la empresa GRUPO MAVESA firmado en enero 2017. El propósito de este convenio fue crear un fondo de reconstrucción de 950.000 USD, que habilite capital de riesgo para emprendimientos y asociaciones productivas existentes. Este programa fomenta las alianzas público privadas, promueve la innovación productiva y genera fuentes de empleo.

Por otro lado se ha gestionado el financiamiento no reembolsable de países de la Unión Europea como; República Checa, direccionado a la compra de maquinaria y equipo para 9 asociaciones productivas en la provincia de Manabí entre ellas: Asociación de Dulceros de Rocafuerte, Asociación de artesano de Tagua y Asociación de Picoazá de sombreros de paja toquilla.



Tabla 23: Proyectos de infraestructura para Comercio.

PROYECTO		MONTO (USD)	ASIGNADO
1	Construcción 20 locales e infraestructura - Reactivación comerciantes <i>Jama</i>		181.875,13
2	Cubierta de mercado- <i>Rocafuerte</i>		331.008,97
3	Equipamiento mercado municipal - <i>Jama</i>		140.910,27
4	Mercado Abdón Calderón - <i>Portoviejo</i>		7.048.245,00
5	Proyecto "Módulos de comerciantes Tarqui"- <i>Manta</i>		8.222.261,74
<b>Total</b>			<b>15.924.301,11</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de Corte: 15/02/2017.

## 7 Anexos

### Anexo 1. Asignaciones de recursos por proyecto y por eje de intervención. Fecha de corte 21 de febrero de 2017.

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	RECONSTRUCCIÓN	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EEEP	Alcantarillado Sanitario Cantón Puerto López Provincia Manabí		902.590,2	
		Alcantarillado sanitario Rehabilitación Laguna Aguas Residuales Bahía - Sucre		1.663.567,5	
		Construcción del sistema de agua potable para el cantón Pedernales provincia de Manabí; rehabilitación del sistema de agua potable para la ciudad de jama y el puerto pesquero El Matal, Cantón Jama, Provincia de Manabí		24.322.473,7	
		Factibilidad de agua potable para Pedernales (transf. a EEEP)		2.221.313,7	
		Fiscalización alcantarillado sanitario laguna tratamiento aguas residual sucre		66.306,0	
		Fiscalización Rehabilitación de sistema de bombeo sanitario San Vicente-Canoa		8.693,1	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva agua potable Rocafuerte		1.559,5	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable Bolívar		21.380,6	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable Chone		50.049,7	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable Junín		21.380,6	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable san Vicente		44.281,3	
		Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable sucre		44.310,4	

Fiscalización Rehabilitación sistema de reserva de agua potable Tosagua		19.648,1	
Reconstrucción de la captación El Ceibal con el reemplazo de las bombas sumergibles y reconstrucción de nueva caseta de bombeo afectados por el terremoto		1.232.087,7	
Rehabilitación de alcantarillado sanitario y alcantarillado de aguas lluvias de varios puntos del cantón Portoviejo		1.763.246,0	
Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y Los Esteros, cantón Manta, provincia de Manabí		23.050.656,5	
Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable para la ciudad de Bahía de Caráquez y la parroquia urbana Leónidas plaza del cantón sucre provincia de Manabí		3.819.063,9	
Rehabilitación de redes de agua potable Bahía de Caráquez y L. Plaza		3.844.248,4	
Rehabilitación de sistema de bombeo alcantarillado sanitario san Vicente-Canoa		234.828,6	
Rehabilitación del alcantarillado sanitario varios Sectores Urbanos Pedernales		244.608,0	
Rehabilitación del sistema de agua potable en el cruce del Río Portoviejo en el puente Velasco Ibarra		243.321,1	
Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Bolívar Calceta		517.586,9	
Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Chone		1.515.101,8	
Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Junín		512.546,9	
Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Rocafuerte		38.303,4	
Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable San			

	Vicente		1.242.218,1	
	Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Sucre		1.108.653,1	
	Rehabilitación del sistema de reserva de agua potable Tosagua		584.850,6	
	Rehabilitación lagunas de tratamiento Bahía de Caráquez complementario		978.012,9	
	Rehabilitación sistema de reserva de agua potable San Vicente y Canoa complemento		696.064,8	
	Remediación del desacople en tubería de impulsión de diámetro 500mm de aguas residuales en el paso subfluvial en el río Portoviejo conectado en paso lateral e intersección con la avenida del Ejército		445.460,6	
	Reposición de arena y gravas en filtros rápidos de la planta de tratamiento de agua potable de cuatro esquinas		322.205,2	
EPA	Emergencia por afectaciones del terremoto		2.409.462,6	
	Proyecto de obras de prevención para efectos del Invierno		693.892,4	
	Proyectos de reconstrucción		40.989,7	
MINFIN	Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata por el terremoto con el BID		43.580,0	
SENAGUA	Alquiler de hidrosuccionadores, adquisición de tuberías y accesorios, contratación de cuadrilla para mantenimiento de AAPP	234.497,0		
	Proyecto Adquisición de biodigestores e hidrosuccionadores, Planta de tratamiento de aguas residuales de 1 y 0,5 litros, instalaciones menores para tratamiento de aguas servidas y adquisición de tanqueros	3.077.088,0		

		Proyecto Adquisiciones de plantas potabilizadoras, pastillas potabilizadoras, de tanques de almacenamiento de agua, alquiler de hidrosuccionadores, químicos para plantas potabilizadoras,	5.000.000,0		
APOYO PRODUCTIVO	EEEP	Construcción 20 locales e infraestructura reactivación comerciantes jama			181.875,1
		Cubierta de Mercado cantón Rocafuerte Provincia Manabí			331.009,0
		Equipamiento mercado municipal Cantón jama			140.910,3
		Mercado Abdón Calderón Portoviejo			7.048.245,0
		Proyecto "Módulos de comerciantes Tarqui"- Manta			8.222.261,7
	INMOBILIAR	Expropiaciones terrenos en Puertos Artesanales		238.364,7	
	MAGAP	Proyecto Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencia			5.645.559,2
		Proyectos de reconstrucción			4.440,8
	MINTUR	Proyecto Equipo Organización de gestión de Destinos			112.662,0
	SECOB	Proyecto Adecentamiento de Comedores para pescadores y arreglo en Puerto López			196.414,5
		Proyecto Construcción del Muelle pesquero en Cojimés			4.321.225,1
		Proyecto Construcción Facilidad pesquera de Puerto López			15.488.774,0
		Proyecto de Construcción Facilidad Pesquera Arenales de Crucita			35.021.513,0

		Proyecto Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal de San Mateo			3.277.159,4
		Proyecto Estudios y diseños de facilidades Pesqueras El Matal y La Chorrera		627.006,0	
		Proyecto Facilidad pesquera de José de Chamanga			5.548.703,6
ATENCIÓN SOCIAL	MIES	Bonos de acogida, alquiler y alimentación para Esmeraldas	483.000,0		
		CIBV de Muisne	800.000,0		
		Proyecto Acompañamiento Familiar	1.364.283,8		
		Proyecto Atención en Albergues	19.531.376,2		
		Proyecto Bono de Acogida / Alquiler	25.976.439,7		
		Proyecto Reparación de CIBV's	974.697,8		
EDUCACIÓN	MINEDUC	Proyecto de Repotenciación Escuela Jama		6.890.516,0	
		Proyecto de repotenciación Escuela Olmedo		7.492.634,4	
		Proyecto de Repotenciación Unidad educativa Atacames		4.837.002,0	
		Proyecto Mantenimiento Unidades Educativas Provisionales		1.081.860,8	
		Proyecto Nueva Infraestructura educativa	50.000.000,0	69.328.566,8	
	SECOB	Proyecto UEM 15 de Octubre			

				5.855.140,8	
		Proyecto UEM Ciudad de Montecristi		6.029.444,1	
		Proyecto UEM FAE		5.844.031,5	
		Proyecto UEM Kasama		5.804.778,9	
		Proyecto UEM Mariscal Sucre		5.882.925,9	
		Proyecto UEM Plan Masa		6.034.416,7	
		Proyecto UEM Vesta Cevallos Intriago		5.872.251,0	
		Proyectos para Estudios de UEM		937.650,0	
DEPORTES	EEEP	Derrocamiento y reconstrucción coliseos afectados federación deportiva Manabí		787.044,07	
EDUCACIÓN SUPERIOR	EEEP	Extensión del instituto superior tecnológico sectorial de mar y pesca de Jaramijó		4.800.451,6	
	SENESCYT	Proyecto Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López- ESPAM		195.776,0	
		Proyecto Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM		890.000,0	
		Proyecto Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM		5.561.238,9	
		Proyecto Universidad Técnica de Manabí-UTM		6.370.000,0	
		Proyectos de Reconstrucción		28.761,0	

		Reparaciones Luis Arboleda Martínez		81.370,5	
ELECTRIFICACIÓN	MEER	Estudios vía de acceso de Bahía de Caráquez		57.000,0	
		Proyecto "Hospital de Especialidades de Portoviejo"		3.988.501,7	
		Proyecto Distribución (PRIZA)		16.176.514,0	
		Proyecto Estudios para Soterramiento en zona Cerro de Jama y Pedernales		2.120.893,9	
		Proyecto Infraestructura Civil (PRIZA)		5.050.200,0	
		Proyecto Líneas Subtransmisión (PRIZA)		26.000.039,9	
		Proyecto Reparaciones de subestaciones, líneas de subtransmisión, redes primarias, redes secundarias, transformadores, postes, conductores, luminarias.	25.483.224,6		
		Proyecto Sistema Especiales (Redes Subterráneas en Zona Cerro) (PRIZA)		26.009.000,0	
		Proyecto Subestaciones (PRIZA)		30.120.634,3	
		Servicio eléctrico en los albergues de Manabí y Esmeraldas		19.690,3	
EQUIPAMIENTO URBANO	EEEP	Construcción de áreas verdes y de recreación de urbanización Si mi Casa		1.795.500,00	
		Construcción parque las vegas en la ciudad de Portoviejo		10.986.518,91	
	INMOBILIAR	Consultoría de los Diseños Definitivos del "Parque de Arena "La Poza		250.800,00	



FINANCIAMIENTO BEI-RECONSTRUCCIÓN	EEEP	Proyectos con financiamiento BEI para Manabí		215.000.000,0		
GESTIÓN DE PROYECTOS	EEEP	Administración proyectos ley de solidaridad		3.800.396,35		
	MINFIN	Coordinación, auditoría y evaluación		1.200.000,00		
	MINFIN *	Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata por el terremoto con el BM (RECONOCIMIENTO DE USD190K)		272.155,00		
	SECOB	Proyección de reconstrucción		904.715,36		
INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	DIGERCIC	Registro Civil: Esmeraldas y Quindé; deducible Jipijapa, Portoviejo, Manta, Chone y Sto. Domingo		424.942,1		
	DINARDAP	Registro mercantil de manta, registro mercantil Portoviejo, registro mercantil de esmeraldas y dirección regional Portoviejo		216.910,4		
	INMOBILIAR		Expropiaciones 2 terrenos en Bahía para construcción del hospital		325.338,6	
			Fiscalización CAC Bahía, CAC Portoviejo y CAC Esmeraldas		719.225,9	
			Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana Bahía		466.912,1	
			Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas		23.121.356,6	
			Proyecto de Construcción del Centro de Atención Ciudadana Portoviejo		22.765.676,7	
			Proyecto de Rehabilitación emergente de edificios del Estado Ex Banco Filanbanco	54.026,7		
	Proyecto de Rehabilitación emergente de edificios del Estado, Edificio ECU 911	500.321,5				

		Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto Esmeraldas	28.000,0		
		Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto Jaramijó (vía del espigón)	429.152,0		
		Proyecto de Rehabilitación emergente de obras marítimas en Puerto San Mateo (Muelle flotante)	106.066,8		
		Regularización IVA de los CAC Bahía, Portoviejo y Esmeraldas		1.215.953,2	
	SECRETARÍA TECNICA	Operación y logística		92.390,7	
	SENAE	Adquisición de contenedores para bodegaje		14.928,0	
PATRIMONIO Y CULTURA	EEEP	Reparación de catedral cantón Guaranda		59.377,12	
	INPC	Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales Iglesia de Rocafuerte		108.000,00	
		Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales Iglesia de Montecristi		10.000,00	
		Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales parque central Rocafuerte		35.000,00	
		Proyecto Estudios para intervención de bienes patrimoniales Torre del reloj de Calceta		4.250,00	
SECOB	Proyecto Recuperación de la Infraestructura "Museo de Hojas Jaboncillo"		17.818,04		
REFORESTACIÓN	MAE	Construcción de Oficina Administrativa En Limones En La Reserva Ecológica Cayapas Mataje (Reubicación)		256007,3516	
		Proyecto Nacional de reforestación con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos		5704637,21	

		Reconstrucción de Puente de acceso desde el centro de interpretación hacia los manglares dentro de la Reserva Ecológica Cayapas Mataje (Majagual)		185489,4	
		Reconstrucción de sendero y muelle en la Reserva de Producción de Fauna Isla Corazón y Fragatas		575820,0594	
		Reconstrucción de sendero, casetas de sombra y un mirador dentro del Refugio De Vida Silvestre Marino Costera Pacoche		465834,59	
SALUD	EEEP	Consultorías de diseños estructurales geotécnicos reactivación Manabí		3.070.000,0	
		Hospital Chone		470.918,2	
	MSP	Equipamiento médico y mobiliario del Centro de Salud Tipo C en la provincia de Esmeraldas		1174477,909	
		Equipos y suministros médicos	11.200.000,0		
		Fumigación albergues	400.000,0		
		Proyecto desmontaje y montaje de unidades de aire acondicionado tipo split del hospital caído a las carpas de la plazuela Elio Santos Macay	13.204,8		
		Proyecto "adecuación, reparación y mantenimiento de las diferentes áreas del hospital provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos balda que sufrieron daños en su parte de mampostería y estructural por el evento sísmico registrado el 16 a y sus réplicas"	68.338,1		
		Proyecto "adquisición de lencería textil hospitalaria en reposición de la perdida que tuvo el hospital provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos balda, dentro del evento sísmico registrado el 16 a y sus réplicas"	76.573,8		
Proyecto "demolición de portones por colapso debido a réplicas					

	del terremoto 16a, que afectó la provincia de Manabí; y construcción de portones y adecuación de área para almacenamiento de insecticidas, abate, insumos químico y orgánicos; accesorios para maquina ulv en la nueva sede distrital 13d07 Chone - Flavio Alfaro - salud"	3.701,7		
	Proyecto "adquisición de material informático para la implementación del cableado de red de datos de la nueva sede distrital e intervención en los centros de salud de: Chone, Flavio Alfaro, santa Rita, san Antonio y canuto del distrito 13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud	10.962,9		
	Proyecto "contratación de instalación del cortinaje tipo persiana centradas para la conservación de medicamentos y biológicos de los rayos uv; en la adecuación de la nueva sede distrital 13d07 Chone-Flavio Alfaro-salud	3.552,0		
	Proyecto "contratación de servicio de instalación del circuito eléctrico, incluido materiales; para la adecuación de la nueva sede distrital 13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud"	5.664,4		
	Proyecto "contratación de servicio de pintado, incluido pintura, para la adecuación de la nueva sede distrital y mantenimiento correctivo de pintura de los centros de salud santa Martha, santa Rita, canuto, cucuy, san Antonio, ñause del distrito 13d07 Chone-Flavio Alfaro-salud"	43.338,0		
	Proyecto "contratación del montaje y desmontaje de aire acondicionado para la adecuación de la nueva sede distrital 13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud	1.388,8		
	Proyecto adecuación de la bodega de medicamentos e insumos de la coordinación zonal 4 - salud	84.037,3		
	Proyecto adquisición de 2 torres laparoscópicas para el hospital móvil nro. 1 y la unidad quirúrgica de la zona	615.600,0		
	Proyecto adquisición 8000 lencería descartable	41.313,6		
	Proyecto adquisición de materiales de ferretería del hospital			

	general de Chone	2.646,0		
	Proyecto adquisición de 15 computadores rendimiento alto	30.472,2		
	Proyecto adquisición de 20 generadores y 3 aires acondicionados para unidades móviles de salud	200.030,1		
	Proyecto adquisición de 20000 kits de aseo	177.840,0		
	Proyecto adquisición de 217 equipos de succión eléctricos portátiles para ambulancias	165.267,2		
	Proyecto adquisición de 27 balones de compresión (bakri)	7.221,9		
	Proyecto adquisición de 28 nebulizadores y 28 cilindros de oxígeno portátiles tipo e con manómetro (600 litros) para unidades móviles generales	15.640,8		
	Proyecto adquisición de 288 kits antropométricos para evaluación nutricional en albergues y refugios	375.142,3		
	Proyecto adquisición de 289 set de diagnóstico para ambulancias de acuerdo a especificaciones técnicas de la unidad	80.110,8		
	Proyecto adquisición de 2900 paquete quirúrgico general completo	71.905,5		
	Proyecto adquisición de 3 electro bisturís	27.018,0		
	Proyecto adquisición de 4450 deltametrina 5% polvo humectante, 1898 malathion 96% líquido, 31394 temephos 1%	310.035,6		
	Proyecto adquisición de 50000 repelentes de insectos para uso humano	283.860,0		
	Proyecto adquisición de 5200 ropa quirúrgica y 5200 lencería descartable	41.436,7		
	Proyecto adquisición de aire acondicionados			

		5.678,4		
	Proyecto adquisición de alimentos y bebidas	21.988,3		
	Proyecto adquisición de ayudas técnicas para la movilidad y ayudas técnicas para el cuidado de las personas con discapacidad	950.288,0		
	Proyecto adquisición de ayudas técnicas para tratamiento médico personalizado( 25 succionador portátiles, 50 concentradores de oxígeno fijos, 50 nebulizadores portátiles	197.400,0		
	Proyecto adquisición de biométricos por daños ocasionados por el terremoto del 16 a para implementación en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta	4.389,0		
	Proyecto adquisición de carpas para la dotación de servidores que se encuentran en la zona de Emergencia.	51.184,0		
	Proyecto adquisición de central telefónica dañada por el terremoto del 16 a para potenciar las comunicaciones del hospital Rodríguez Zambrano de Manta	14.318,4		
	Proyecto adquisición de desechables para servir alimentos a los usuario externos e internos que tienen derecho a la alimentación	14.999,8		
	Proyecto adquisición de equipamiento centro de salud pedernales (dispensador de agua, equipo de amplificación, mesa auxiliar oficina, mesa para tallar lactantes, microondas, minicomponente, proyector multimedia, sofá de dos cuerpos, televisor 32", aspirador portátil, vitrina para libros	10.969,9		
	Proyecto adquisición de equipamiento clínico y mobiliario (bancada tres cuerpos, camillas de tres cuerpos, escritorio, velador hospitalario, camilla básica, mesa de curaciones, armario, silla de ruedas, silla toma de muestras, Locke, mesa para reuniones, porta sueros	13.121,4		
	Proyecto adquisición de equipamiento para atención para banco de leche del Hospital Verdi Cevallos balda Portoviejo	110.988,1		

	Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud cz1,cz4 (164 hemoglobímetro, 175 detector laidos fetales, 489 termómetros)	368.710,8		
	Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud cz1,cz4 (484 glucómetro, 16 ventiladores de pedestal, 572638 lancetas para glucómetro, 572638 tirillas para glucómetro)	556.628,6		
	Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud cz1,cz4 (486 equipos de diagnóstico portátiles)	324.020,3		
	Proyecto adquisición de equipamiento unidades de salud cz1-cz4 (pulsioxímetro, fonendoscopio, lámparas rodales de reconocimiento de cuello de ganso)	52.520,0		
	Proyecto adquisición de equipo necesario para operar de manera óptima en el centro de salud pedernales (armario, bancada, basurero, escabel, mechero, autoclave, cavitron etc.)	59.844,3		
	Proyecto adquisición de fundas para desechos infecciosos y comunes	8.562,1		
	Proyecto adquisición de instrumental médico para cirugía mayor y menor	83.396,6		
	Proyecto adquisición de insumos químicos para las actividades de control vectorial ( 25000 temephos 1%)	85.000,0		
	Proyecto adquisición de insumos químicos para las actividades de control vectorial ( 5000 deltametrina al 2,5% litros líquida; 5500 deltametrina al 5% polvo humectante; 2000 malathion gt al 96% líquido litros)	332.150,0		
	Proyecto adquisición de insumos, materiales y suministros para la construcción por emergencia	662,1		
	Proyecto adquisición de lencería hospitalaria por la emergencia	6.600,0		
	Proyecto adquisición de material de ferretería	6.427,8		

	Proyecto adquisición de material didáctico y educativo comunicacional para la atención integral en salud mental en los servicios ambulatorios y albergues	95.035,6		
	Proyecto adquisición de mobiliario primer nivel pedernales (estanterías, silla giratoria, taburete, silla fija, papelera, pizarra acrílica, mesa de mayo)	11.375,8		
	Proyecto adquisición de mobiliarios para unidades de salud pertenecientes a la zona 4 del ministerio de salud pública	334.880,0		
	Proyecto adquisición de servidores y ap's por daños ocasionados por el terremoto del 16 a para el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta	34.200,0		
	Proyecto adquisición de sets de ropa quirúrgica 2900/ropa paciente descartable 11600	35.341,1		
	Proyecto adquisición de switches dañados por causas del terremoto del 16 a, para el hospital Rodríguez Zambrano de Manta	12.744,7		
	Proyecto carga y descarga de medicamentos centro de acopio zona 4	5.265,0		
	Proyecto compra de pasajes aéreos por emergencia	15.263,9		
	Proyecto contratación de desmontaje y montaje de sillones y compresores odontológicos de los centros de salud de: Chone, Santa Martha, San Antonio y Santa Rita, del distrito 13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud	896,0		
	Proyecto contratación de desmontaje y transporte de equipamiento a las bodegas del hospital	6.496,0		
	Proyecto contratación de elaboración de una rampa para el ingreso y salida de paciente en el servicio de rayos x	1.556,0		
	Proyecto contratación de instalación y reparación hidrosanitario, incluido materiales para la adecuación de la nueva sede distrital	2.161,3		



	13d07 Chone – Flavio Alfaro – salud			
	Proyecto contratación del servicio de instalación de fibra óptica, puntos de voz y datos averiados por el terremoto del 16 a en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta	5.359,2		
	Proyecto contratación del servicio de instalación de protección radiológica para habilitar el proceso de rayos x en camper ubicado en las instalaciones del Hospital	7.410,0		
	Proyecto contratación del servicio de seguridad privada para el hospital general “Miguel Hilario Alcívar” como plan de contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016	36.423,0		
	Proyecto contratación del servicio externalizado de alimentación para el hospital “Miguel Hilario Alcívar” como plan de contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016	120.600,1		
	Proyecto contratación del servicio externalizado de lavandería para el hospital general “Miguel Hilario Alcívar” como plan de contingencia tras el terremoto del 16 de abril de 2016	14.904,1		
	Proyecto desmontaje de equipos de aire acondicionado del antiguo edificio del distrito 13d11 y c.s. bahia y montaje de aires acondicionados en la nueva sede del distrito en el c.s. san Vicente y nueva sede del c.s. Bahía.	4.323,2		
	Proyecto desmontaje y montaje de unidades de aire acondicionado de la contingencia del hospital de Chone en la plazoleta elio santos macay a la contingencia de los naranjos	7.235,2		
	Proyecto dotación de chalecos y buzos MSP	28.840,0		
	Proyecto implantación de contingencia para el funcionamiento del área administrativa Rehabilitación física y laboratorio clínico del hospital general de Chone	7.490,4		
	Proyecto implantación de contingencia para el funcionamiento del área administrativa Rehabilitación física y laboratorio clínico del hospital general de Chone	48.393,7		

	Proyecto mantenimiento de autoclave de peróxido de hidrogeno marca steris modelo v_pro 1 plus	28.500,0		
	Proyecto materiales de ferretería para la contingencia de los naranjos del hospital general de Chone	3.415,9		
	Proyecto materiales de red	1.202,9		
	Proyecto proceso de compra de insumos y artículos de ferretería para enfrentar los daños en los sistemas sanitarios de agua y desagüe, sistemas eléctricos, seguridades y otros en todas las unidades operativas de la dirección distrital 13d11 san Vicente sucre salud como plan de contingencia por el terremoto del 16 de abril del 2016, para lograr mantener la completa operatividad de los centros de salud.	13.494,3		
	Proyecto rendición de fondo (pago carga y descarga centro de acopio)	2.025,0		
	Proyecto reparación de aires acondicionados	7.358,4		
	Proyecto reparación de áreas de farmacia, área financiera y cisterna de la dirección distrital	3.136,1		
	Proyecto reparación de infraestructura de 4 unidades operativas de la dirección distrital 13d06 Junín-Bolívar-salud	52.909,8		
	Proyecto reparación de infraestructura del hospital Dr. Aníbal González Álava de la dirección distrital 13d06 Junín-Bolívar-salud	75.386,6		
	Proyecto reparación del sistema de climatización del hospital Dr. Aníbal González Álava de la dirección distrital 13d06 Junín-Bolívar-salud	10.445,0		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud 24 de mayo y San José	122.001,9		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro			

	de salud ángeles de colón y bahía	127.935,5		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud chita y frutillo	127.941,8		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud nuevo Portoviejo	60.974,4		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud Portoviejo	234.329,2		
	Proyecto reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud san isidro y Tosagua	130.876,3		
	Proyecto servicio de transporte para traslado de la contingencia del hospital de Chone en la plazoleta elio santos macay a la contingencia de los naranjos	4.692,8		
SECOB	Adquisición de Suministros para la elaboración de diseños de Hospitales, muelles y CRS		20.000,0	
	Centro de Salud MUISNE		7.785.522,1	
	Construcción Hospital de Pedernales		22.800.000,0	
	Construcción Hospital Miguel Hilario Alcívar de Bahía de Caráquez		43.016.539,7	
	Construcción Hospital Napoleón Dávila en Chone		62.586.412,2	
	IVA Culminaciones Centros de Salud		129.039,1	
	Proyecto Culminación del centro de salud Tipo A en la Localidad de Cheve Arriba		833.045,3	
	Proyecto Culminación del centros de salud Tipo C en Chone, Tosagua, Manta y Tipo B en Cojimíes		7.184.229,8	
	Proyecto Infraestructura física, equipamiento, Mantenimiento,			

		Estudios y Fiscalización en Salud (Viejo Hospital de Chone)		2.177.763,4	
		Remoción de la cimentación del "Hospital Napoleón Dávila Córdova 120 camas		111.720,0	
SEGURIDAD	ECU 911	Proyecto de Emergencia para el terremoto - 200 equipos terminales	240.553,5		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - adecuación de espacio físico	11.200,0		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - adquisición de sistemas de control	100.285,8		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - instalación de postes	229.710,0		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - mantenimiento correctivo	11.400,0		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - reparación de infraestructura	315.957,3		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - sillas ergonómicas	252.396,0		
		Proyecto de Emergencia para el terremoto - sistema de video vigilancia	637.892,0		
		Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas		9.786.771,3	
	INAMHI	Proyecto de Sistema de Alerta Temprana para eventos de Tsunamis y control de represas (ECU 911)		90.000,0	
	INOCAR	Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas	39.999,2		
	MICS	Gestión, mantenimiento de albergues, y control de avance de procesos de demoliciones	671.370,0		
Proyecto de atención a los albergues		3.930.000,0			

MIDENA	Fondo rotativo para albergues	200.000,0		
	Proyecto Cubrir gastos emergentes de los albergues, fondo rotativo	12.996,0		
	Proyecto Mantener la operatividad de las bodegas de Pifo, en apoyo al personal damnificado por el terremoto del 16 de abril de 2016, material para bodegas Pifo	268.672,4		
	Proyectos de reconstrucción	2.539.963,9		
MIDENA- FUERZA AEREA	Proyecto adquisición de partes y repuestos aplicables al avión c-130	-		
	Proyecto adquisición de partes y repuestos aplicables al avión twin y boeing	-		
	Proyecto adquisición de partes y repuestos c-130	-		
	Proyecto adquisición partes y repuestos aplicables a los aviones twin, boeing y c-130	-		
	Proyecto adquisición partes y repuestos avión twin	34.770,0		
	Proyecto adquisición partes y repuestos aplicables al avión twin y bell	-		
	Proyecto cumplimiento de inspección 2	332.866,0		
	Proyecto partes y rep. aplicables al tren c-130	72.215,3		
	Proyecto proporcionar el servicio de alimentación al personal que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, servicio de alimentación persona militar ZED	103.058,0		
Proyecto reparación y cumplimiento de boletín aplicable a los				

		motores aplicables al avión boeing	-		
		Proyecto Adquisición de medidor y electrodo para BAE Moran Valverde, adquisición de un medidor multiparámetros, mantener el enlace entre el personal empleado en los diferentes sectores de la zona afectada.	2.303,7		
		Proyecto Alimentar al personal en la zona de desastre, adquirir víveres para el personal desplazado.	3.921,0		
		Proyecto Mantener operable al BAE Chimborazo, para seguir apoyando a la población afectada., mantenimiento y reparación transformador trifásico BAE Chimborazo., mantener operable al BAE Calicuchima, para proporcionar apoyo a la zona afectada., reparación y mantenimiento	21.270,0		
		Proyecto Mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas que participaron en la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.	-		
	MIDENA FUERZA NAVAL	Proyecto Mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas que participaron en la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016: Reparación de electroóptico, mantenimiento de motores rotax, mantenimiento de estaciones acgs, reparación antena adr, adquisición	394.761,8		
		Proyecto proporcionar al personal que cumple actividades de seguridad y rescate en la zona de desastre, adquirir frazadas finas y kit de aseo y repelente.	4.403,2		
		Proyecto proporcionar bienestar al personal que se encuentra desplazado en la zona de desastre., adquirir colchones, almohadas y toallas.	5.913,6		
		Proyecto Proporcionar el servicio de alimentación al personal que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, servicio de alimentación personal militar ZED	206.080,3		
		Proyecto Transportar al personal GYE- Manta-GYE, en apoyo			

	de la población afectada	34.300,0		
MIDENA- FUERZA TERRESTRE	Proyecto adquisición de bandas de poliuretano para realizar el mantenimiento de los helicópteros gazelle, perteneciente a la Fuerza Terrestre	59.798,5		
	Proyecto adquisición de equipo electrónico para el mantenimiento del avión cessna citation, perteneciente a la Fuerza Terrestre	226.222,0		
	Proyecto adquisición de gases raros para realizar el mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	29.226,6		
	Proyecto adquisición de kit para realizar el mantenimiento de la planta jet tx 500	47.362,1		
	Proyecto adquisición de kit de inspecciones periódicas y complementarias para realizar el mantenimiento de los helicópteros fenec, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	31.304,4		
	Proyecto adquisición de la suscripción (actualización de la base de datos de los manuales técnicos y de operación) de las aeronaves de ala fija de la Fuerza Terrestre	20.000,3		
	Proyecto adquisición de material fungible para el mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la brigada de aviación de la Fuerza Terrestre	11.500,0		
	Proyecto adquisición de partes y repuestos para mantener la operabilidad de los helicópteros mi-171, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	869.061,0		
	Proyecto adquisición de <i>pitch level</i> , <i>lips</i> , filtros de aceite y filtros de hidráulico para mantener la operabilidad de los helicópteros livianos e-381, e-382, e-385 y e-386, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	15.915,5		
	Proyecto adquisición de productos especiales y ferretería estructural para realizar el mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	11.730,6		

	Proyecto adquisición de repuestos nuevos para mantener la operabilidad de los helicópteros súper puma as 332 b, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	1.158.389,2		
	Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento de la avioneta cessna t206 perteneciente a la Fuerza Terrestre	44.257,5		
	Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento del avión beechcraft ka b-200, perteneciente a la Fuerza Terrestre	63.266,3		
	Proyecto adquisición de repuestos para el mantenimiento del avión cessna citation perteneciente a la Fuerza Terrestre	10.000,0		
	Proyecto adquisición de repuestos para la inspección periódica de los motores del avión casa cn 235-300 pertenecientes a la Fuerza Terrestre	35.780,4		
	Proyecto adquisición de repuestos para los aviones cessna 172, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	302.622,9		
	Proyecto adquisición de repuestos para realizar la inspección mayor del helicóptero lama as 315b de matrícula e-318, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	206.680,9		
	Proyecto adquisición de una pantalla de datos de vuelo para recuperar el sistema de navegación del avión casa cn 235-300, perteneciente a la Fuerza Terrestre	107.790,7		
	Proyecto adquisición del kit de repuestos para la inspección de 4800 hrs de célula del avión casa cn 235-300 perteneciente a la Fuerza Terrestre	1.320.789,6		
	Proyecto adquisición del servicio de ndi (ensayos no destructivos) para el mantenimiento de las aeronaves pertenecientes a la Fuerza Terrestre	18.240,0		
	Proyecto Alimentar al personal en la zona de desastre: adquisición de raciones alimenticias	1.821.602,3		
	Proyecto análisis espectrométrico del aceite de los motores arriel 2d y realizar la calibración y reparación de herramientas para	22.800,0		



	mantener la operabilidad de los helicópteros fennec, pertenecientes a la fuerza terrestre			
	Proyecto cambio exchange de repuestos para mantener la operabilidad de los helicópteros mi-171 pertenecientes a la Fuerza Terrestre	22.800,0		
	Proyecto cambio exchange de repuestos para mantener la operabilidad de los helicópteros pertenecientes a la Fuerza Terrestre	-		
	Proyecto Dar facilidades al personal de damnificados para continuar con las actividades normales tanto en educación, trabajo y otras actividades económicas, construcción de plataformas para albergues por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	2.016.000,0		
	Proyecto Mantener la operabilidad de los vehículos: repuestos para vehículos livianos	310.398,3		
	Proyecto Mantener los medios aéreos operables, y mantener las operaciones militares., reparación de las pantallas de datos de vuelo del avión CASA 235	17.380,2		
	Proyecto Mantener los vehículos para ser utilizados en las operaciones, repuestos de vehículos tácticos	190.080,6		
	Proyecto Mantener operables las aeronaves, adquisición de lubricantes para aeronaves de la Fuerza Terrestre	139.977,8		
	Proyecto Mantener operables las aeronaves, adquisición de material fungible para el mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Terrestre	30.000,0		
	Proyecto Mantener operables los vehículos que transportan donaciones, adquisición de repuestos para vehículos administrativos pesados de la fuerza terrestre	140.564,5		
	Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de baterías para vehículos	95.760,5		
	Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de			

	llantas para vehículos	411.601,3		
	Proyecto Mantener operables los vehículos: adquisición de lubricantes para vehículos	997.806,9		
	Proyecto overhaul de repuestos para mantener la operabilidad de los helicópteros pertenecientes a la Fuerza Terrestre	363.674,8		
	Proyecto Proporcionar energía eléctrica centros de acopio y albergues, adquisición de 45 generadores eléctricos, proporcionar rancho caliente al personal que está brindando apoyo en la zona de desastre, adquisición de cocinas	95.568,3		
	Proyecto Proporcionar medicamentos al personal de la zona de desastre: adquisición de medicina e insumos para puestos de salud	60.260,2		
	Proyecto Proteger al personal que opera en la zona de desastre, prendas de protección y seguridad para búsqueda y rescate (camell back, cinturones, linternas) , proteger al personal que opera en la zona de desastre, prendas de protección y seguridad para búsqueda	1.505.962,4		
	Proyecto regulación de motores y mandos de vuelo, alineación estructural de los helicópteros mi 171 y súper puma	-		
	Proyecto reparación de los aviones cessna 172 pertenecientes a la Fuerza Terrestre	68.116,5		
	Proyecto reparación estructural de la avioneta cessna t206 perteneciente a la Fuerza Terrestre	29.040,0		
	Proyecto Satisfacer necesidades sanitarias del personal: adquisición de kits sanitarios individuales y kits tácticos equipados individuales	384.659,8		
	Proyecto suelda especial de la estructura y componentes del helicóptero gazelle e-349, perteneciente a la Fuerza Terrestre	41.244,8		
	Proyecto suscripción de la documentación técnica de los aviones cessna 172, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	29.982,0		

	Proyecto test hidrostático, mantenimiento, reparación y cambio de válvulas de las botellas extintoras y de oxígeno de los helicópteros, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	276.407,0		
MIDENA - FUERZA TERRESTRE (GRUPO CABALLERIA)	Proyecto Proporcionar el servicio de alimentación al personal que está cumpliendo actividades de búsqueda, rescate y seguridad en la zona afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, servicio de alimentación personal militar ZED	423.897,3		
MINISTERIO DE JUSTICIA	Proyecto CRS El Rodeo		19.006.465,1	
	Proyecto de Adquisición de alimentos, kits de aseo, candados, esposas, carnets de identificación, alimentos para infantes, movilización para los privados de la libertad.	497.055,0		
	Proyectos de reconstrucción		37.856,0	
MINISTERIO DEL INTERIOR	Construcción del UPC Muisne	500.000,0		
	Proyecto de adquisiciones emergencia	21.001.576,2		
POLICIA NACIONAL	Proyecto de adquisiciones emergencia	3.000.000,0		
	Proyecto de mantenimiento y operación de aeronaves utilizadas durante la emergencia	1.252.285,5		
SGR	Consultoría para la relación y reforzamiento de 20 estaciones de bomberos y estudios para la construcción de 11 estaciones		243.960,0	
	Proyecto Contratación personal provincia de Manabí y Esmeraldas		249.311,7	
	Proyecto de Análisis de Deformaciones Superficiales Utilizando Interferometría Diferencial para Monitoreo de Deslizamientos		1.920.038,0	

		Proyecto de sistema de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas		699.074,8		
		Proyecto Fondos de Emergencia	1.082.103,3			
		Proyectos de reconstrucción	6.344,2			
		Renovación Contratos Ocasionales Provincias Manabí y Esmeraldas	767.140,3			
VIALIDAD	EEEP	Construcción del asfaltado de los barrios aledaños a la refinería de Esmeraldas		1.962.461,6		
	MINFIN	Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata por el terremoto con el BID		79.420,0		
	MTOPI		Ampliación a cuatro carriles del tramo BIMOT – CODESA.		2.081.589,9	
			Ampliación carretera km 8 Bahía y la y la margarita; Rehabilitación carretera Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pinpiguasi		3.500.000,0	
			Construcción aeropuerto de Manta		22.400.000,0	
			Construcción de vías		59.500.000,0	
			Estudios aeropuerto de Manta		256.368,9	
			Mejoramiento reasentamiento nuevo Muisne		385.924,4	
			Proyecto construcción del terminal provisional aeropuerto de Manta		428.787,0	
			Proyecto de construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 17 km de longitud		15.330.554,5	

	Proyecto de construcción del puente peatonal en la Isla Muisne		6.361.131,2	
	Proyecto de Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales		8.852.061,0	
	Proyecto de Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez		25.146.219,1	
	Proyecto de Derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de la zonas afectadas por el terremoto	122.437.291,2		
	Proyecto de Estudios Aeropuerto de Manta		33.600,0	
	Proyecto de Estudios definitivos Puerto de Manta		1.120.000,0	
	Proyecto de expropiación de 36 inmuebles del malecón San Vicente		669.164,7	
	Proyecto de Reconstrucción Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)		50.892.482,0	
	Proyecto de Reconstrucción Saldo Crédito Chino		981.108,8	
	Proyecto de Rehabilitación 1 vía de la vía Chamanga - Pedernales		1.198.133,9	
	Proyecto de Rehabilitación de 3 vías "Y" del Salto - Chamanga		3.466.280,8	
	Proyecto de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud		23.948.249,0	
	Proyecto de Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud		5.455.230,2	
	Proyecto de Rehabilitación de varios tramos puntuales de la 2 vías: T de Rocafuerte - San Clemente - Km. 8(Bahía de		828.570,6	

	Caráquez); Km.8 (Bahía de Caráquez) - Ingreso a Bahía (Incluye Reparación de Puentes)			
	Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 vías: T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua(Incluye Puente El Ceibal); El Rodeo - Rocafuerte (Incluye Accesos al Puente sector Las Chacras)		4.054.128,2	
	Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Flavio Alfaro - Chone (Incluido Puentes); San Antonio - La Margarita - San Vicente (Incluye Reparación Puente La Margarita); Tosagua - Chone - Paso Lateral de Chone (Incluye Reparación Puente Cativo)		2.167.743,5	
	Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Portoviejo-Cruz Verde-Crucita (Incluye Puente Mejía); San Sebastián - Pichincha; y Santa Ana - Poza Honda		2.421.819,4	
	Proyecto de Rehabilitación Emergente de varios tramos puntuales, y reparación de puentes afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena; Jipijapa - Puerto Cayo; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo con la (Protección del perfil costanero sector La Piñas y El Abra)		5.629.119,5	
	Proyecto de Rehabilitación Esmeraldas - Quinindé		4.437.756,4	
	Proyecto de Rehabilitación y Reparación Emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico y Reparación de puentes, de 2 vías: San Vicente-Jama-Pedernales, y Pedernales-Cojimíes		5.710.350,1	
	Proyecto de Rehabilitación y Reparación Emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 Vías: Pedernales - El Carmen, y El Carmen - Flavio Alfaro(Incluye sitio critico Paso Lateral de Flavio Alfaro)		692.475,7	

	Proyecto de trabajos emergentes Aeropuerto de Manta		334.880,0	
	Proyecto de trabajos emergentes Puerto de Manta		1.126.031,6	
	Proyecto de Trabajos emergentes Plataformas y vial prov. Manabí y Esmeraldas		25.470.815,9	
	Proyecto Puente Los Caras		1.870.200,7	
	Proyecto Rehabilitación de la vía del pacifico (ruta del spondylus) - tramo Santa Elena - manglar alto, km 23+100 al km24+100		2.714.700,0	
	Proyecto Rehabilitación de la vía Portoviejo - santa Ana - poza honda (puente sobre el río bonce)		2.370.801,2	
	Proyecto Rehabilitación de la vía puente del km 2 de la avda. Nicolás Lapentti		850.989,9	
	Proyecto Rehabilitación de la vía Quevedo - El Empalme		404.604,5	
	Proyecto Rehabilitación del puente Cativo		683.187,2	
	Proyecto Rehabilitación de la vía del Pacífico (ruta del Spondylus), tramo Santa Rosa – Pile		327.181,1	
	Proyecto Rehabilitación de la vía Naranjal - rio 7		2.600.499,9	
	Proyecto Rehabilitación del puente celosia tipo warren ubicado en la parroquia el Rosario.		261.004,7	
	Proyecto Rehabilitación del puente la Margarita		390.501,4	
	Proyecto Rehabilitación puente los caras Manabí - Sucre		328.035,9	

		Proyecto Reparación de alcantarillas vía Jujan Quevedo		95.716,3	
		Proyecto Reparación de banca y estabilización de taludes de la vía Junín Pinpiguasi		3.120.632,8	
		Proyecto Reparación de juntas en puente el palmar vía Babahoyo Montalvo		52.235,2	
		Proyecto Reparación de terraplén en vía Ventanas - Quevedo		67.094,4	
		Rehabilitación y mantenimiento emergente tramo Esmeraldas - Quinindé y puente sobre el Río Cupa		829.455,0	
	BM	Saldo por definir proyectos reconstrucción		5.562.389,13	
	EEEEP	Proyectos de reconstrucción		524.251,15	
VIVIENDA	EEEEP	Fiscalización construcción de 404 unidades de vivienda del proyecto "si mi casa"		325.124,8	
		Fiscalización construcción de soluciones habitacionales San Cayetano - Chone		160.512,0	
		Fiscalización: construcción de viviendas en terreno propio en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí (ley de solidaridad)		1.123.024,1	
		Obras de urbanización 252 lotes programa habitacional "Si mi Casa" cantón Manta		2.810.875,2	
	MIDUVI	Accesibilidades / mejoramiento de suelo /biodigestores		18.724.717,9	
		Bonos de reparación de vivienda recuperable		79.817.507,2	
		Bonos en terreno propio		127.124.777,8	
		Bonos en terrenos urbanizados			



				170.721.430,2	
		Estudios y evaluaciones de edificaciones		17.633.886,2	
		Expropiaciones		11.842.103,8	
		Obras de urbanización; y fiscalización y mejoramiento de suelo no urbanizados		55.218.779,5	
		Reasentamiento Canoa (urbanización y viviendas 120)		1.668.483,3	
		Reasentamiento Muisne (urbanización y viviendas)		9.263.012,7	
		Reasentamiento pedernales (urbanización y viviendas 368)		9.103.360,0	
FORTALECIMIENTO A GAD	GAD	Fortalecimiento a GAD	162.001.788,62		
BED	BED	Créditos		26.293.159,39	
FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO	CFN	Crédito Productivo			51.174.127,47
	BANECUADOR	Crédito Productivo			33.379.091,61
	CONAFIPS	Crédito Productivo			37.200.000,00
SECTOR PRIVADO				60.603.114,02	
<b>TOTAL</b>			<b>490.830.511,9</b>	<b>1.712.781.153,4</b>	<b>207.293.971,8</b>

**Anexo 2: Listado de Unidades Educativas de Excepción (pluridocentes)**

EJECUTOR		PROYECTO	CANTON	BENEFICIARIOS	AVANCE	MONTO
1	MINEDUC	Latacunga	PORTOVIEJO	300	0%	441.583,23
2	MINEDUC	Bijagual	PORTOVIEJO	300	48%	441.583,23
3	MINEDUC	Gabriela Mistral	PORTOVIEJO	300	53%	441.583,23
4	MINEDUC	Dr. Alberto Lara Cevallos	PORTOVIEJO	300	30%	441.583,23
5	MINEDUC	Pueblo Nuevo	PORTOVIEJO	300	0%	441.583,23
6	MINEDUC	Azafata Soledad Rosero	PORTOVIEJO	300	0%	441.583,23
7	MINEDUC	Medardo Alfaro	PORTOVIEJO	300	5%	441.583,23
8	MINEDUC	U.E. "Luis Bailón Moreira"	MONTECRISTI	300	98%	441.583,23
9	MINEDUC	Montecristi	MONTECRISTI	300	70%	441.583,23
10	MINEDUC	U.E. " Anthony Alvia Aguayo"	MONTECRISTI	300	98%	441.583,23
11	MINEDUC	Leónidas Plaza Gutiérrez Nro. 86_N° 1	MONTECRISTI	300	98%	441.583,23
12	MINEDUC	Leónidas Plaza Gutiérrez Nro. 86_N° 2	MONTECRISTI	300	80%	441.583,23
13	MINEDUC	U.E. "Orly Tixilima López"	MONTECRISTI	300	80%	441.583,23
14	MINEDUC	San Lorenzo	MANTA	300	80%	441.583,23
15	MINEDUC	Héroes Del 10 Agosto	MANTA	300	70%	441.583,23
16	MINEDUC	Presidente Velazco Ibarra	MANTA	300	70%	441.583,23
17	MINEDUC	La Unión	JIPIJAPA	300	0%	441.583,23
18	MINEDUC	Belisario Quevedo	JIPIJAPA	300	79%	441.583,23
19	MINEDUC	Enrique Guevara Galarza	JIPIJAPA	300	0%	441.583,23
20	MINEDUC	Luis Augusto Mendoza Moreira	JIPIJAPA	300	1%	441.583,23
21	MINEDUC	Leopoldo Chávez	JIPIJAPA	300	71%	441.583,23
22	MINEDUC	U.E. Daniel López (Dr. Edmundo Carbo)1	JIPIJAPA	300	53%	441.583,23

23	MINEDUC	U.E. Daniel López (Dr. Edmundo Carbo)2	JIPIJAPA	300	53%	441.583,23
24	MINEDUC	Judith Iza De Antón	JIPIJAPA	300	70%	441.583,23
25	MINEDUC	Jaime Roldos Aguilera 1	PUERTO LOPEZ	300	75%	441.583,23
26	MINEDUC	Jaime Roldós Aguilera 2	PUERTO LOPEZ	300	69%	441.583,23
27	MINEDUC	Aníbal San Andrés Robledo	24 DE MAYO	300	0%	441.583,23
28	MINEDUC	Antonio José De Sucre Cedeño Cortez	24 DE MAYO	300	83%	441.583,23
29	MINEDUC	Red San Jacinto De La Mocora Grande	24 DE MAYO	300	5%	441.583,23
30	MINEDUC	La Unión	SANTA ANA	300	83%	441.583,23
31	MINEDUC	Eloy Alfaro	SANTA ANA	300	45%	441.583,23
32	MINEDUC	Leónidas Fernández	SANTA ANA	300	45%	441.583,23
33	MINEDUC	Victoria De Junín 1	SANTA ANA	300	25%	441.583,23
34	MINEDUC	Victoria De Junín 2	SANTA ANA	300	25%	441.583,23
35	MINEDUC	Eugenio Espejo	SANTA ANA	300	0%	441.583,23
36	MINEDUC	9 De Octubre 1	SANTA ANA	300	79%	441.583,23
37	MINEDUC	9 De Octubre 2	SANTA ANA	300	79%	441.583,23
38	MINEDUC	Mariscal De Ayacucho Bloque 1	SANTA ANA	300	84%	441.583,23
39	MINEDUC	Mariscal De Ayacucho Bloque 2	SANTA ANA	300	84%	441.583,23
40	MINEDUC	25 De Julio	BOLÍVAR	300	0%	441.583,23
41	MINEDUC	Dr. Manuel Benjamín Carrión	BOLÍVAR	300	99%	441.583,23
42	MINEDUC	Ramón Benito Velásquez	BOLÍVAR	300	35%	441.583,23
43	MINEDUC	Francisco Antonio Daza Zambrano	JUNIN	300	99%	441.583,23
44	MINEDUC	Vicente Rocafuerte	JUNIN	300	99%	441.583,23
45	MINEDUC	22 De Agosto	CHONE	300	99%	441.583,23
46	MINEDUC	Jeremías Velásquez	CHONE	300	35%	441.583,23

47	MINEDUC	Rio Chone	CHONE	300	35%	441.583,23
48	MINEDUC	Bocana Del Búa	CHONE	300	70%	441.583,23
49	MINEDUC	Barquero 1	CHONE	300	80%	441.583,23
50	MINEDUC	Barquero 2	CHONE	300	82%	441.583,23
51	MINEDUC	Carmilina Teófila Gutiérrez	CHONE	300	82%	441.583,23
52	MINEDUC	Manuel Acosta Mero	CHONE	300	60%	441.583,23
53	MINEDUC	Camilo Delgado Balda	CHONE	300	0%	441.583,23
54	MINEDUC	Douglas Solórzano	CHONE	300	0%	441.583,23
55	MINEDUC	San Pedro De Oro	CHONE	300	0%	441.583,23
56	MINEDUC	Frank Vargas Pazzos	CHONE	300	25%	441.583,23
57	MINEDUC	Frank Vargas Pazzos	CHONE	300	0%	441.583,23
58	MINEDUC	Aníbal Andrade Solórzano	CHONE	300	92%	441.583,23
59	MINEDUC	12 De Octubre	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
60	MINEDUC	Luis Antonio Montesdeoca	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
61	MINEDUC	Demetrio Aguilera Malta	PICHINCHA	300	18%	441.583,23
62	MINEDUC	Dr. Luis Dueñas Vera	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
63	MINEDUC	Braulio Hidalgo	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
64	MINEDUC	U.E."Fe Herodita Loor Muñoz"	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
65	MINEDUC	Atahualpa	PICHINCHA	300	0%	441.583,23
66	MINEDUC	Rio Conguillo	PICHINCHA	300	6%	441.583,23
67	MINEDUC	Arturo Mendoza	PICHINCHA	300	4%	441.583,23
68	MINEDUC	Manabí	PICHINCHA	300	34%	441.583,23
69	MINEDUC	Juan Montalvo Fiallos	PICHINCHA	300	35%	441.583,23
70	MINEDUC	Miguel Ángel Corral	PICHINCHA	300	60%	441.583,23
71	MINEDUC	Abelardo Moncayo	PAJAN	300	99%	441.583,23
72	MINEDUC	Bartolomé Ruiz	PAJAN	300	0%	441.583,23
73	MINEDUC	Juan De Velasco	PAJAN	300	70%	441.583,23

74	MINEDUC	Alianza Para El Progreso	SAN VICENTE	300	0%	441.583,23
75	MINEDUC	23 De Mayo	SUCRE	300	50%	441.583,23
76	MINEDUC	Danzarín	ROCAFUERTE	300	50%	441.583,23
77	MINEDUC	Tres Charcos	ROCAFUERTE	300	60%	441.583,23
78	MINEDUC	Vicente Rocafuerte	ROCAFUERTE	300	0%	441.583,23
79	MINEDUC	José Alejandro Bermúdez Farías	ROCAFUERTE	300	0%	441.583,23
80	MINEDUC	Rosa Emérita Macay Delgado	TOSAGUA	300	20%	441.583,23
81	MINEDUC	María Teresa Terán De Castro	TOSAGUA	300	40%	441.583,23
82	MINEDUC	24 De Mayo	TOSAGUA	300	75%	441.583,23
83	MINEDUC	Jacinto Santos Verdugo	TOSAGUA	300	76%	441.583,23
84	MINEDUC	Arelis Leonor Vera Góngora	TOSAGUA	300	76%	441.583,23
85	MINEDUC	Para Niños Capacidades Especiales	TOSAGUA	300	75%	441.583,23
86	MINEDUC	8 De Junio	EL CARMEN	300	71%	441.583,23
87	MINEDUC	Antonio José De Sucre	EL CARMEN	300	25%	441.583,23
88	MINEDUC	Luz Del Campo	EL CARMEN	300	75%	441.583,23
89	MINEDUC	Ciudad De Jipijapa 1	EL CARMEN	300	65%	441.583,23
90	MINEDUC	Ciudad De Jipijapa 2	EL CARMEN	300	45%	441.583,23
91	MINEDUC	Ciudad De Rocafuerte	EL CARMEN	300	82%	441.583,23
92	MINEDUC	Ciudad De Paján	EL CARMEN	300	75%	441.583,23
93	MINEDUC	Juan Montalvo Fiallos Bloque Uno	EL CARMEN	300	40%	441.583,23
94	MINEDUC	Juan Montalvo Fiallos Bloque Dos	EL CARMEN	300	18%	441.583,23
95	MINEDUC	Salvador Allende	EL CARMEN	300	45%	441.583,23
96	MINEDUC	Eloy Alfaro Delgado	EL CARMEN	300	70%	441.583,23
97	MINEDUC	Elías Cedeño Jerbos 1	EL CARMEN	300	45%	441.583,23
98	MINEDUC	Elías Cedeño Jerbos 2	EL CARMEN	300	0%	441.583,23

99	MINEDUC	Luzmila Arteaga De Andrade	FLAVIO ALFARO	300	0%	441.583,23
100	MINEDUC	José Jeremías Vera Loor	FLAVIO ALFARO	300	0%	441.583,23
101	MINEDUC	Cayambe	FLAVIO ALFARO	300	70%	441.583,23
102	MINEDUC	Yahuarcocha	FLAVIO ALFARO	300	40%	441.583,23
103	MINEDUC	Pablo Zamora Salgado	FLAVIO ALFARO	300	80%	441.583,23
104	MINEDUC	U.E. Excepcional Santa Teresa	PEDERNALES	300	80%	441.583,23
105	MINEDUC	12 De Octubre Del Sitio El Churo	PEDERNALES	300	7%	441.583,23
106	MINEDUC	12 De Octubre El Cañaverl	PEDERNALES	300	85%	441.583,23
107	MINEDUC	12 De Octubre C07 Del Sitio Atahualpa	PEDERNALES	300	65%	441.583,23
108	MINEDUC	Altagracia Salome	PEDERNALES	300	75%	441.583,23
109	MINEDUC	Rambuche	JAMA	300	3%	441.583,23
110	MINEDUC	Extensión Del Técnico	PEDERNALES	300	2%	441.583,23
111	MINEDUC	Carlos María De La Condamine	PEDERNALES	300	30%	441.583,23
112	MINEDUC	Asaad Bucaram	SANTO DOMINGO	300	0%	441.583,23
113	MINEDUC	Jesús Omar Bermellón	SANTO DOMINGO	300	74%	441.583,23
114	MINEDUC	Hugo Moncayo 1 (Ciudad De Guaranda)	SANTO DOMINGO	300	13%	441.583,23
115	MINEDUC	Hugo Moncayo 2	SANTO DOMINGO	300	71%	441.583,23
116	MINEDUC	Puruha	SANTO DOMINGO	300	71%	441.583,23
117	MINEDUC	Wenceslao Pareja 1	SANTO DOMINGO	300	43%	441.583,23
118	MINEDUC	Wenceslao Pareja 2	SANTO DOMINGO	300	49%	441.583,23

119	MINEDUC	Cesar Augusto Guamán Cando	SANTO DOMINGO	300	49%	441.583,23
120	MINEDUC	Jaime Mola	SANTO DOMINGO	300	91%	441.583,23
121	MINEDUC	Manuel Antonio Franco Pérez	SANTO DOMINGO	300	91%	441.583,23
122	MINEDUC	Washington Pazmiño Vargas	SANTO DOMINGO	300	77%	441.583,23
123	MINEDUC	Ramona Auxiliadora Marcillo Chica	SANTO DOMINGO	300	76%	441.583,23
124	MINEDUC	José Alfredo Llerena	SANTO DOMINGO	300	86%	441.583,23
125	MINEDUC	Coronel Juan Manuel Lasso	SANTO DOMINGO	300	86%	441.583,23
126	MINEDUC	Álvaro Pérez Intriago	SANTO DOMINGO	300	65%	441.583,23
127	MINEDUC	María Olimpia De Argudo	SANTO DOMINGO	300	48%	441.583,23
128	MINEDUC	Pichincha	SANTO DOMINGO	300	81%	441.583,23
129	MINEDUC	Unidad Educativa Miguel Riofrio	CONCORDIA	300	48%	441.583,23
130	MINEDUC	Plan Piloto Bloque 1	CONCORDIA	300	30%	441.583,23
131	MINEDUC	Plan Piloto Bloque 2	CONCORDIA	300	40%	441.583,23
132	MINEDUC	U.E. Armada Nacional	QUININDE	300	40%	441.583,23
133	MINEDUC	Ue. Carlos Cueva Tamariz	QUININDE	300	80%	441.583,23
134	MINEDUC	Esc. Egb. Batalla De Tarqui	QUININDE	300	70%	441.583,23
135	MINEDUC	Ue Nueva Jerusalén	QUININDE	300	70%	441.583,23
136	MINEDUC	Serafina Quintero	QUININDE	300	90%	441.583,23
137	MINEDUC	Isabel Santiago	QUININDE	300	80%	441.583,23
138	MINEDUC	Esc. Egb. 22 De Marzo	SAN LORENZO	300	90%	441.583,23
139	MINEDUC	Esc. Libertad Del Timbre	ESMERALDAS	300	80%	441.583,23
140	MINEDUC	Esc. Egb. Rosa Cevallos	MUISNE	300	80%	441.583,23

141	MINEDUC	Esc. Egb. Macara	ATACAMES	300	70%	441.583,23
142	MINEDUC	Esc. Luz De América	SAN LORENZO	300	70%	441.583,23
143	MINEDUC	Esc. Egb. Rafael Astudillo	ELOY ALFARO	300	5%	441.583,23
144	MINEDUC	U.E. Gonzalo S. Córdova	ELOY ALFARO	300	15%	441.583,23
145	MINEDUC	U.E. San Francisco Del Cabo	MUISNE	300	0%	441.583,23
146	MINEDUC	Esc. Egb. Fiscal 17 De Diciembre	ELOY ALFARO	300	50%	441.583,23
147	MINEDUC	Esc. Egb. Walter Himelman	RIO VERDE	300	15%	441.583,23
148	MINEDUC	Esc. Egb. Cantón Chone	RIO VERDE	300	10%	441.583,23
149	MINEDUC	Esc. Egb. Eugenio Chuzing Aldaz	RIO VERDE	300	10%	441.583,23
150	MINEDUC	Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Cozopangui	SAN LORENZO	300	10%	441.583,23
151	MINEDUC	Ue Ibarra	SAN LORENZO	300	20%	441.583,23
152	MINEDUC	Escuela Egb. 4 De Octubre	SAN LORENZO	300	20%	441.583,23
153	MINEDUC	U.E. Fiba Jaki	ELOY ALFARO	300	20%	441.583,23
154	MINEDUC	U.E. Domingo Medina Zurita	ELOY ALFARO	300	30%	441.583,23
155	MINEDUC	Esc. Egb. Gabriel Iriarte Ríos	MUISNE	300	5%	441.583,23
156	MINEDUC	Esc. Egb. Fiscal Jardín De La Infancia	ESMERALDAS	300	0%	441.583,23
157	MINEDUC	Esc. Egb. 12 De Enero	QUININDE	300	10%	441.583,23
<b>Total</b>						<b>69.328.567,85</b>